



Da un secolo, oltre.

Oggetto: Fornitura e lavori per gli allestimenti del Museo La Specola di Firenze nell'ambito della promozione e valorizzazione della Rete dei grandi attrattori culturali museali - Progetto di valorizzazione del patrimonio museale del Museo Di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze - Riorganizzazione funzionale del complesso La Specola, via Romana 17, Firenze.

Por Fesr 2014-2020 azione 6.7.1 – Progetto tematico “La Scienza”

CIG 9402804F50 - CUP B19D14001250001 - Rif. 250.7

Appaltatore: RTI Gruppo Fallani SRL (mandante), Via Pialoi 100, Marcon (VE), P.I. 03141190268 e Menci di Menci Stefano e Micheli Guido SNC (mandataria), via del Ponte alle Riffe 19/R, Firenze, P.I. 03964250488.

Contratto: Reg. scritt. priv. rep. 169/2023, prot.48676 del 03/03/2023

Importo contrattuale: € 1.655.067,85 oltre € 6.476,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 1.661.543,98 oltre IVA corrispondente al ribasso d'asta del 6,2 % sull'importo lordo della fornitura e dei lavori a base d'asta.

VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

(Art. 102, commi 2 e 3 del D.L. 50/2016)

Oggetto della verifica di conformità:

Oggetto della presente verifica di conformità è la realizzazione degli allestimenti museali delle nuove sale del Museo di Storia Naturale La Specola nell'ambito dei Lavori di promozione e valorizzazione della rete dei grandi attrattori culturali museali, Progetto di valorizzazione del patrimonio museale del Museo di storia naturale dell'Università degli Studi di Firenze.

Approvazione del progetto principale.

Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del CdA del 28/07/2022, rep. N. 1364/2022, prot. 162930 del 29/07/2022 per un importo degli allestimenti e dei lavori di € 1.764.464,66 oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 6.476,13, per un importo complessivo a base d'asta di € 1.770.940,78 oltre IVA di legge.

Con la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze del 28/07/2022 (rep. n. 1364/2022 prot. n. 162930 del 29/07/2022), è stata autorizzata l'indizione della gara d'appalto per l'affidamento degli allestimenti museali delle nuove sale del Museo di Storia Naturale La Specola nell'ambito dei Lavori di promozione e valorizzazione della rete dei grandi attrattori culturali museali, Progetto di valorizzazione del patrimonio museale del Museo di storia naturale dell'Università degli Studi di Firenze, secondo quanto proposto dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Francesco Napolitano e dal Direttore del Sistema Museale, Dott.ssa Lucilla Conigliello, in qualità di soggetto responsabile dell'endoprocedimento, approvandone il relativo progetto esecutivo e il Quadro economico.

Assuntore dei lavori

Con il decreto dirigenziale n. 1234, prot. n. 209230 del 28/09/2022, pubblicato in Albo ufficiale di Ateneo, rep. 10883/2022, prot. n. 209341 del 28/09/2022, è stata indetta la procedura aperta europea in oggetto mediante utilizzo della piattaforma START, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28, 58 e 60 del d.lgs 50/2016, previa pubblicazione di specifico Bando di Gara e la pubblicazione della gara d'appalto è avvenuta sulla piattaforma START con ID 18901/2022 del 29/09/2022.

Con il Decreto di aggiudicazione, D.D. Rep.1795/2022 prot. 301000 del 28/12/2022, con cui venivano aggiudicati, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la Fornitura e lavori per gli allestimenti del Museo La Specola di Firenze, nell'ambito del Progetto di valorizzazione del patrimonio museale del Museo Di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze - Riorganizzazione funzionale del complesso La Specola, via Romana 17, Firenze - Por Fesr 2014-2020 azione 6.7.1 – Progetto tematico “La Scienza” CIG 9402804F50 CUP B19D14001250001, al RTI costituendo composto da: Mandataria Gruppo Fallani SRL, Via Pialoi 100 Marcon (VE) P. Iva n. 03141190268 e dalla Mandante Menci di Menci Stefano e Micheli Guido SNC, via del Ponte alle Riffe 19/R Firenze P. Iva n. 03964250488 che ha presentato un'offerta per un ribasso percentuale del 6,20 % sull'importo complessivo dell'appalto a base d'asta, per un corrispondente importo contrattuale di € 1.655.067,85, oltre € 6.476,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Spesa autorizzata per l'esecuzione degli allestimenti delle sale museali

Con il Decreto di aggiudicazione, D.D. rep.1795/2022 prot. 301000 del 28/12/2022 veniva autorizzata la spesa di complessivi € 1.661.543,98 oltre IVA.

L'importo complessivo dell'intervento gravava su UA.A.50000.TECN.EDIL per:

- € 1.407.886,90 OPERA10.EE10MUSEOSPECOLA CO.01.01.02.05.01.01 FLUSSO 2022/2023
- € 752.660,86 OPERA12.EU12MUSEOSPECOLA CO.01.01.02.05.01.01 FLUSSO 2023.

Contratto principale.

Il Contratto è stato stipulato con reg. scritt. priv. rep. 169/2023, prot. 48676 del 3/3/2023 per un importo complessivo di € 1.661.543,98 di cui € 6.476,13, per oneri della sicurezza.

Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza.

La nota Prot.116291 del 26/05/2023 con cui il Direttore Generale disponeva l'Avvicendamento nel ruolo e nelle funzioni del Responsabile Unico del Procedimento affidate all'arch. Napolitano, conferendo tali funzioni all'Arch. Gianmarco Maglione, dell'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere.

Le funzioni di DEC e direttore dei Lavori sono state svolte dall'arch. Ilaria Gramigna dell'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere in riferimento al D.D. 1258/2022, prot. 214157 del 03/10/2022.

Con D.D. rep. 281/2023, prot. 44523 del 28/02/2023 veniva conferito all'ing. Giuseppe Gennaro d'Agata l'incarico di Coordinatore della sicurezza in esecuzione.

Con D.D. rep. 167/2023, prot.28666 del 09/02/2023 veniva conferito all'ing. Leonardo Bessi l'incarico di Direttore operativo impianti elettrici e meccanici.

Con D.D. rep. 167/2023, prot. 28666 del 09/02/2023 veniva conferito al geom. Lisa Goti l'incarico di Assistente al DEC, Ispettore di cantiere e contabilità.

Avvio della fornitura e dei lavori

L'avvio della fornitura e dei lavori è avvenuta con il Verbale di consegna della prestazione di fornitura e lavori in via d'urgenza (Atto di cantiere 37/2023-Prot. n. 33869 del 15/02/2023).

Andamento della fornitura e dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni del Direttore dei Lavori e DEC.

Il Direttore dei Lavori, fin dalla prima fase delle lavorazioni, constatava la presenza di numerose interferenze fra gli arredi da installare e gli impianti meccanici ed elettrici realizzati nell'ambito della recente ristrutturazione e ancora oggi in fase di collaudo. Pertanto le opere in cartongesso e gli allestimenti delle vetrine hanno richiesto nella fase iniziale e in corso d'opera approfondimenti di dettaglio e operazioni di finitura tali da determinare dei ritardi nella produzione e nella fornitura delle parti di allestimento.

In merito agli impianti meccanici di progetto (categoria OS 28), relativi alla climatizzazione a servizio della sezione di Ornitologia, in particolare della zona definita "Manica corta", il Responsabile del Procedimento ha ritenuto necessario far rientrare l'intervento di climatizzazione della zona "manica corta", negli interventi previsti nell'ambito dell'Accordo Quadro A/B lotto 1, stralciando così la fornitura e posa in opera degli impianti meccanici dal presente appalto.

Per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale, inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di variata distribuzione di spesa finalizzata all'esecuzione di talune diverse lavorazioni non previste nel progetto di appalto, ai sensi del D.lgs 36/2023, art. 120 co. 3 lett.b, che non altera la natura generale del contratto, dell'importo complessivo a base d'asta di € 1.764.464,66 oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 6.476,13, per un importo complessivo a base d'asta di € 1.770.940,78 oltre IVA di legge.

La variazione in diminuzione per complessivi € 8.735,96 è compresa entro il 10% dell'importo contrattuale delle forniture dei lavori e il 15% dell'importo contrattuale dei lavori di cui all'art. 106 c.3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e pertanto il RUP non ha ritenuto di dover approvare alcuna perizia di variante.

Verbale di concordamento nuovi prezzi

Nel corso dei lavori è stato sottoscritto in data 11/10/2023 Atto di sommissione e Verbale di concordamento dei nuovi prezzi, di cui all' Atto di cantiere rep. 258/2023, prot. 240831 del 11/10/2023, per il quale l'Appaltatore si obbligava ad eseguire i lavori delle variazioni introdotte con la variata distribuzione di spesa, agli stessi patti e condizioni del Contratto e del Capitolato Speciale di Appalto, senza sollevare eccezione e riserva alcuna e ad accettare i nuovi prezzi, stabiliti in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Aggiudicatario, così come in esso descritti per complessivi n. 11 nuovi prezzi unitari per gli Allestimenti e n.7 nuovi prezzi per gli Impianti elettrici e speciali, stabiliti in contraddittorio fra il DEC e Direttore dei Lavori e il RTIaggiudicatario.

Ordini di Servizio

Nel corso dei lavori, in data 15/05/2023 il Direttore dei Lavori e DEC emetteva l'Ordine di Servizio n. 1, come risulta al prot. 105106 del 15/05/2023, ordinando di provvedere all'approvvigionamento delle apparecchiature degli impianti meccanici funzionali alla climatizzazione della sezione di Ornitologia-manica corta, sottoponendo le relative schede di accettazione materiali per la necessaria approvazione.

Sospensione dei lavori

Non è stato necessario sospendere i lavori

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e Proroghe dei lavori

Per l'esecuzione dei lavori venivano stabiliti giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna dei lavori, avvenuta nel giorno 14/02/2023. Pertanto la scadenza del termine utile era stato fissato al 12/08/2023.

Con nota prot. 154498 del 12/07/2023 il Gruppo Fallani srl avanzava una prima richiesta di proroga di 38 gg naturali e consecutivi con l'ultimazione dei lavori al 19/09/2023 per cui il RUP, sentito il Direttore dei lavori e DEC, concedeva con nota Prot. 156096 del 14/07/2023, una proroga di 38 giorni naturali e consecutivi con scadenza del termine utile di ultimazione al 19 Settembre 2023.

Con nota prot. 204133 del 13/09/2023 il Gruppo Fallani srl avanzava una seconda richiesta di proroga di 24 gg naturali e consecutivi con l'ultimazione dei lavori al 13/10/2023 per cui il RUP, sentito il Direttore dei lavori e DEC, concedeva con nota prot. 207827 del 15/09/2023, un'ulteriore proroga di 24 giorni naturali e consecutivi con scadenza del termine utile di ultimazione al 13 Ottobre 2023.

Scadenza definitiva del tempo utile e Ultimazione dei lavori

Per effetto delle proroghe concesse la scadenza del termine utile per l'esecuzione della fornitura e dei lavori era fissata al 13 Ottobre 2023.

Con il Certificato di Ultimazione dei Lavori, Rep. 262/2023, Prot. 247309 del 18/10/2023, il Direttore dei Lavori e DEC dava atto che i lavori e le forniture erano stati effettivamente ultimati il giorno 13 Ottobre 2023.

Danni di forza maggiore.

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Lavori in economia

Non sono stati svolti lavori in economia.

Certificati di acconto

Sono stati emessi n. 5 certificati di acconto, relativi ad altrettanti stati di avanzamento dei lavori, oltre ad un primo certificato relativo all'anticipazione e al certificato relativo allo Stato finale dei lavori.

Revisione dei Prezzi

Non vi sono state revisione dei prezzi.

Stato corrispondente al Finale

Lo Stato corrispondente al Finale, emesso in data 13/10/2023, per il contratto in oggetto è stato redatto dal DEC e Direttore dei Lavori, arch. Ilaria Gramigna in data 13/10/2023 e sottoscritto dall'Appaltatore senza alcuna riserva, riporta un credito netto all'Appaltatore di € 1.652.808,00 oltre IVA.

Contabilizzazione dei lavori

Alla data del 13/10/2023, data di ultimazione della fornitura, risultano allestimenti e lavori e oneri della sicurezza per un importo complessivo di € 1.652.808,00 come risulta dallo Stato di Avanzamento corrispondente al Finale.

Il certificato di pagamento n. 5, corrispondente al finale, riporta l'importo per gli allestimenti e oneri della sicurezza per € 1.652.808,00.

Confronto della somma autorizzata e quella spesa

Importo netto autorizzato	€ 1.661.543,98
Importo netto della fornitura eseguito	€ 1.652.808,00

Dal confronto tra la somma autorizzata e quella spesa risulta un'economia di € 8.735,96.

Infortuni in corso di lavoro

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Subappalti autorizzati

Durante il corso dei lavori non è stato stipulato alcun subappalto.

Assicurazione degli operai

Le imprese appaltatrici hanno assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, tramite polizza a carattere continuativo.

Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva

Le imprese appaltatrici hanno ottemperato agli obblighi di legge, come risulta dal DURC regolari emessi contestualmente. Il Direttore dei lavori ha dichiarato che non risultano controversie di lavoro in corso.

Avvisi ai creditori

Non risulta che vi siano state opposizioni da parte di alcuno.

Cessioni di credito da parte dell'Appaltatore

Non risulta che le imprese appaltatrici abbiano ceduto l'importo dei crediti, né avviato procedure o rilasciato deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione. Non esistono atti impeditivi di altro genere.

Conformità degli allestimenti.

Il Direttore dei Lavori sulla scorta del progetto di appalto e delle indicazioni dei documenti del progetto di prevenzione incendi, ha proceduto all'accettazione di materiale e delle componentistiche secondo le prestazioni richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme tecniche in materia.

I materiali approvati e le certificazioni di cui sopra, sono state acquisiti dalla Stazione Appaltante nelle modalità in uso.

Certificato di regolare esecuzione degli impianti

In data 30/11/2023, ns. prot. 293793 del 1/12/2023 è stato sottoscritto il CRE relativo agli impianti realizzati a servizio degli allestimenti.

Conto Finale

Il Direttore dei Lavori e DEC, arch. Ilaria Gramigna, ha redatto la Relazione sul Conto finale in data 18/10/2023 dal quale risulta:

IMPORTO TOTALE LORDO DEI LAVORI E FORNITURE (A+B+C) di cui:	1 761 699,84 €
Forniture (A)	1 618 494,31 €
Impianti elettrici -OS30 (B)	137 825,62 €
Costi della sicurezza per Forniture (C1)	4 088,73 €
Costi della sicurezza per Impianti elettrici (C2)	1 291,18 €
Importo soggetto a ribasso (A+B)	1 756 319,93 €
Ribasso del 6,20%	108 891,84 €
Importo ribassato	1 647 428,09 €
Oneri non soggetti a ribasso (C1+C2)	5 379,91 €
IMPORTO TOTALE NETTO DEI LAVORI	1 652 808,00 €
IVA sui lavori- aliquota 22%	€ 363 617,76
Importo totale lavori compreso IVA	€ 2 016 425,76

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva.

Il RTI appaltatore ha ottemperato agli obblighi di legge come risulta dal DURC regolare.

Verificatore della conformità.

Con Decreto del Dirigente rep. 1362 prot. 210772 del 19/9/2023 la sottoscritta Arch. Maria Luisa Ugolotti è stata incaricata della verifica di conformità delle forniture e degli allestimenti.

VERBALE DI VISITA DEFINITIVA

La visita di verifica definitiva della fornitura degli allestimenti è stata effettuata il giorno 16/02/2024 alla presenza dell'arch. Ilaria Gramigna, Direttore dell'esecuzione del contratto e Direttore dei Lavori

- sig. Massimo Fallani per la ditta Gruppo Fallani.

Descrizione degli allestimenti eseguiti

Gli allestimenti hanno riguardato di alcune parti del Museo La Specola, distinte in:

1. Sezione Accoglienza [ACC]
2. Sezione Mineralogia [MIN]
3. Sezione Ceroplastica [CER]
4. Sezione Ornitologia [ORN]

Gli ambienti relativi alle quattro Sezioni richiamate sono stati recentemente interessati da un intervento di ristrutturazione edilizia che ha previsto una serie organica di opere architettoniche, strutturali ed impiantistiche, comprensive del consolidamento dei solai, del rifacimento delle coperture, della realizzazione di nuovi intonaci, pavimenti e rivestimenti, nonché di una nuova rete di impianti meccanici, elettrici, speciali e di trasmissione dati a servizio dell'immobile.

Il progetto di allestimento multimediale integrato non prevede alcuna opera architettonica e/o di carattere edilizio né interventi sulle strutture esistenti, bensì la fornitura di:

- opere in cartongesso, opere in legno mdf, opere in vetro e armature del tipo vetrina in metallo, legno e vetro, opere in tessuto, opere in metallo, opere di rivestimento a pavimento, opere di arredo, opere di grafica, opere di finitura, opere di illuminotecnica, sistemi audiovisivi, oltre ad opere di impiantistica meccanica, elettrica e speciale a servizio degli allestimenti.

Con la scorta del progetto e della perizia di variante e variata distribuzione di spesa, la sottoscritta, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale degli allestimenti con verifiche e controlli, verificando contestualmente la documentazione prodotta dal RTI appaltatore e dal Direttore dell'Esecuzione e Direttore dei Lavori, ai sensi e per le modalità previste dall'art. 12 del CSA, *Altri oneri e obblighi a carico dell'appaltatore – Responsabilità dell'Appaltatore*.

RELAZIONE

Confronto tra le previsioni progettuali e realizzazione degli allestimenti.

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che:

- gli allestimenti eseguiti corrispondono alle prescrizioni contrattuali e alle variazioni disposte dal DEC e Direttore dei Lavori, annotate sul Giornale dei Lavori e per le opere in variante di cui all'Atto di Sottomissione citato e che sono stati impiegati i materiali richiesti e seguite le modalità di installazione previste;
- la fornitura degli allestimenti è stata eseguita a regola d'arte;
- che è stata verificata la corrispondenza agli effetti contabili, della fornitura eseguita e quella contabilizzata,

corrispondente alle quantità della variante, variata distribuzione redatta.

Revisione tecnico contabile

E' stata accertata dalla sottoscritta, la regolarità contabile e non sono emersi errori o discordanze di sorta e pertanto sono state confermate le cifre e gli importi registrati che si replicano di seguito:

-Certificato n.1 del 11/05/2023 (prot. 103544 del 11/5/2023)	Anticipazione	€ 332.308,79 +IVA
-Certificato n.2 del 21/07/2023, (prot.167966 del 28/7/2023)	SAL1	€ 275.607,44 +IVA
-Certificato n.3 del 11/09/2023 (prot.221851 del 28/9/2023)	SAL2	€ 251.620,54 +IVA
-Certificato n.4 del 02/10/2023 (248800 del 19/10/2023)	SAL3	€ 269.949,53 +IVA
- Certificato n.5 del 25/10/2023	Stato corrispondente al finale	€ 515.057,66 + IVA
per un importo complessivo delle somme corrisposte al RTI		€ 1.644.543,96 + IVA

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

(art. 102, commi 2 e 3 del D.L.50/2016)

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che fornitura degli allestimenti è stata eseguita secondo il progetto e la variante redatta, a regola d'arte e con buoni materiali;
- b) che le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto della fornitura;
- c) che il RTI appaltatore è in regola per quanto riguarda le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- d) che la fornitura degli allestimenti è stata ultimata entro il termine contrattuale;
- e) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Appaltatore né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- f) che non risultano reclami od opposizioni di sorta di eventuali creditori;
- g) che il RTI appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- h) che la fornitura degli allestimenti è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- i) che l'Appaltatore non ha fatto eccezioni sulla contabilità e ha firmato la contabilità finale senza riserva.

Il sottoscritto, arch. Maria Luisa Ugolotti verificatore della conformità delle forniture e degli allestimenti delle nuove aree del Museo La Specola, nel giorno e nell'ora di cui alla sottoscrizione digitale

CERTIFICA LA CONFORMITA'

della fornitura e posa in opera degli allestimenti e dei lavori impiantistici ad essa relativi conformemente alle pattuizioni contrattuali, con le seguenti prescrizioni:

- per le mensole esposte della Sala 8 devono essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da evitare lo spigolo vivo, in considerazione della incolumità dei fruitori di cui all'art. 1.4.1 al Decreto 81/2008;
- nelle sale della mineralogia, si rileva che le teche sporgenti, in rispondenza del progetto approvato e realizzato, potranno costituire pericolo per l'incolumità dei fruitori di cui all'art. 1.4.1 al Decreto 81/2008 e pertanto devono essere messi in atto accorgimenti con possibile utilizzo di dissuasori.

Per il controllo amministrativo contabile ai sensi dell'art. 26 del D. 49/2018, risulta come segue:

Importo netto della fornitura eseguita	€ 1.652.808,00
A dedurre gli acconti corrisposti all'Appaltatore	€ 1.644.543,96
Resta il credito dell'Appaltatore	€ 8.264,04

diconsi (euro ottomiladuecentosessantaquattro/04) che possono essere corrisposti a **RTI**: Gruppo Fallani SRL (mandante), Via Pialoi 100, Marcon (VE), P.I. 03141190268 e Menci di Menci Stefano e Micheli Guido SNC (mandataria), via del Ponte alle Riffe 19/R, Firenze, P.I. 03964250488, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura di cui trattasi e per superiore approvazione del presente Atto.

Firenze,

F.to Il Verificatore della Conformità

Arch. Maria Luisa Ugolotti

F.to Il Direttore dei Lavori e DEC

Arch. Ilaria Gramigna

F.to Il RTI Appaltatore

Gruppo Fallani SRL,

Visto il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gianmarco Maglione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Da un secolo, oltre.

AREA
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
GRANDI OPERE

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 37 Prot. n. 40154 del 21/02/2024.

Si precisa che l'atto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso l'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to La Dirigente
Arch. Cristina Tartari