



Il Dirigente

Decreto n. 524

Anno 2023

Prot. 79383 del 11/04/2023

Publicato su Albo ufficiale di Ateneo con Rep. 5165, Prot. 91277, dal 27/04/2023 al 12/05/2023

Oggetto: 1275 /2023 Approvazione Stato finale – Relazione sul conto finale, verbale di visita con attestazione di conformità e regolare esecuzione - quadro economico di assestamento a finale - della fornitura e posa in opera di sistemi di controllo accessi e uscite, costituito da varchi con tornelli del tipo tripode o a battente in acciaio e terminale termografico con riconoscimento facciale integrato, compreso controllo remoto sugli stessi e interfacciamento con sistema di prenotazione, riconoscimento, con QR CODE o badge Mifare e 125 per le sedi didattiche di Viale Morgagni 50 – Viale Pieraccini “Cubo aule” – Aula Battilani – Edificio C9 Novoli – Santa Verdiana Largo Annigoni

CUP: B11D21000290005

CIG fornitura: 8631624176

Rif. MS.159.418

VISTO

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/11/2022 di approvazione del Piano edilizio triennale 2023-2025 e assestamento elenco annuale 2022 e ss.mm.ii;
- il Decreto Dirigenziale Prot. 97470 Rep. 417 del 17/03/2021 con il quale veniva disposto l'affidamento della fornitura e posa in opera di sistemi di controllo accessi e uscite, costituito da varchi con tornelli del tipo tripode o a battente in acciaio e terminale termografico con riconoscimento facciale integrato, compreso controllo remoto sugli stessi e interfacciamento con sistema di prenotazione, riconoscimento, con QR CODE o badge Mifare e 125 per le sedi didattiche di Viale Morgagni 50 – Viale Pieraccini “Cubo aule” – Aula Battilani – Edificio C9 Novoli – Santa Verdiana Largo Annigoni - mediante il Mercato Elettronico della PA (MEPA) - ad operatore di comprovata affidabilità individuato nella Società Dimensione Sicurezza Srl con sede in Firenze (Fi) Via Rocca Tedalda, 419 PIVA 04933230486 , già affidataria del servizio di manutenzione degli impianti speciali di Ateneo per un importo € 159.584,00 oltre IVA di legge.
- Il contratto di appalto stipulato in data 19/03/2021 – Registro Scritture Private Rep. 260/2021 – Prot. 99914 € 159.584,00 oltre IVA di legge.
- Il verbale di Consegna delle forniture in via d'urgenza del 17.03.2021 Rep. 97/2021 Prot. n. 98931 del 18.03.2021 per un tempo stabilito in gg. 20 naturali e consecutivi che fissa il termine delle prestazioni al 06.04.2021.

- l'atto di sottomissione n.1 del 22/03/2021 Prot. 116583 del 13/04/2021.
- Il prot. Rep. 23/2023 - Prot. 20374 del 31/01/2023, con il quale è stato approvato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento di n. 4 nuovi prezzi, con una variazione in diminuzione di € 372,54 - compresa entro il 10 % dell'importo delle prestazioni di cui all'art. 106 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 - e pertanto senza necessità di approvazione di perizia di variante, determinando un nuovo importo contrattuale di €. 159.211,46 oltre IVA 22%.
- Che l'intervento prevedeva la ricollocazione del gruppo di controllo accessi presso la nuova pertinenza su Largo Annigoni
- Che tale ricollocazione non era possibile e pertanto non veniva sottoscritto l'atto di costituzione della servitu' di passo su Largo Annigoni a favore del complesso di S.Verdiana
- Che per tale motivo è stata disposta la sospensione della fornitura con verbale rep. 107/2021 del 01/04/2021 prot. 109861
- Che in data 05/12/2022 è stato sottoscritto l'atto di servitù sopra richiamato
- Che tuttavia con nota e.mail del 13/01/2023 il Dirigente dell' Area Edilizia su decisione della Rettrice ha disposto di rinunciare allo spostamento dei tornelli presenti sul vecchio ingresso di Piazza Ghiberti per eventuali future decisioni.
- Che con verbale del 25/01/2023 è stato approvato il verbale di ripresa della fornitura registrato al Rep. 14/2023 prot. 15492 del 25/01/2023 fissando un nuovo termine delle prestazioni al 30 gennaio 2023
- Che Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con verbale di ultimazione delle prestazioni del 30/01/2023 reg. Rep. 24/2023 - Prot. 22248 del 01/02/2023, dichiarava che le prestazioni erano ultimate nel tempo utile contrattuale.
- il Quadro Economico di assestamento a finale dell'importo di €. 197.654,66 dal quale si evidenzia un economia complessiva finale di € 229,50.
- La Relazione del RUP (All. A)

PRESO ATTO

- dello Stato finale della fornitura eseguita a tutto il 30/01/2023 redatto dal DEC. (All.1);
- Del Verbale di visita con attestazione di conformità e regolare esecuzione della 13/02/2023 acquisita in atti al prot. 51556 Rep. 57 del 07/03/2023 e che costituisce anche relazione propositiva dal quale ne risulta :

✓	Importo netto dei servizi eseguiti	€. 159.211,46
✓	A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa	<u>€. 136.835,98</u>
✓	Resta il credito netto dell'Impresa	€. 22.375,48

e con il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto ne certifica la buona esecuzione e ne liquida, detratto l'acconto ricevuto, il credito netto dell'impresa in €. 22.375,48 oltre IVA 22%, per un totale di € 27.298.09 (All.2)

- Del certificato di pagamento allo stato finale del 20/02/2023 dal quale risulta un credito per l'Impresa di 22.375,48 oltre IVA 22% (All.3);

VERIFICATO

- Dal R.U.P. la relativa copertura finanziaria;
- Il DURC, in cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa (All.4)

Su proposta del R.U.P. Arch. Silvia Giannoni subentrata con D.D. 924-2022 Rep. 492 prot. 77851 del 07/04/2021 all'Ing. Marco Quarta

APPROVA

- lo Stato finale, la relazione sul conto finale, verbale di visita con attestazione di conformità e regolare esecuzione della fornitura e posa in opera di sistemi di controllo accessi e uscite, costituito da varchi con tornelli del tipo tripode o a battente in acciaio e terminale termografico con riconoscimento facciale integrato, compreso controllo remoto sugli stessi e interfacciamento con sistema di prenotazione, riconoscimento, con QR CODE o badge Mifare e 125 per le sedi didattiche di Viale Morgagni 50 – Viale Pieraccini “Cubo aule” – Aula Battilani – Edificio C9 Novoli – Santa Verdiana Largo Annigoni eseguiti dalla Società Dimensione Sicurezza Srl con sede in Firenze (Fi) Via Rocca Tedalda, 419 PIVA 04933230486 , per un importo della fornitura di €. 159.211,46 oltre IVA.
- Il quadro economico di assestamento allo stato finale (All. 5) per l'importo complessivo 197.654,66 dal quale risulta un economia complessiva pari ad €. 229,50.

AUTORIZZA

Il pagamento a saldo del credito netto pari ad €. 22.375,48 oltre IVA 22%, per un totale di € 27.298.09 all' Società Dimensione Sicurezza Srl con sede in Firenze (Fi) Via Rocca Tedalda, 419 PIVA 04933230486

DETERMINA

- Che l'importo complessivo €. 22.375,48 oltre IVA 22%, per un totale di € 27.298.09 trova copertura su UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA12.SLU12SICUREZZ – CO.01.01.02.02.01.02 scheda 159.418
- Che l' economia complessiva di €. 229,50 risultante dal quadro economico di assestamento dello Stato Finale, venga svincolata e ritorni a disposizione dello stanziamento della scheda n. 159 fino a nuove determinazioni di piano.
- Che gli incentivi determinati in € 3.191,68 come da quadro economico di assestamento allo stato finale rimangano a disposizione, nelle more della loro liquidazione da parte del Dirigente dell'Area Edilizia che ne determinerà l'effettivo flusso.

DA' MANDATO

All'Area Servizi Economico Finanziari – Unità di processo servizi di ragioneria e contabilità di pagare il credito netto pari ad €. 22.375,48 oltre IVA 22%, per un totale di € 27.298.09 all' Società Dimensione Sicurezza Srl con sede in Firenze (Fi) Via Rocca Tedalda, 419 PIVA 04933230486 .

A seguito del perfezionamento del presente atto e ai sensi dell'art. 1 della L. 24.12.2007 n. 244 e successive modifiche, all'ufficio di supporto all'Area Edilizia, di richiedere Società Dimensione Sicurezza Srl l'emissione della relativa fattura elettronica per i lavori in oggetto, dandone contestuale comunicazione all'Area Servizi Economico Finanziari – Unità di processo servizi di ragioneria e contabilità;

La pubblicazione di legge del presente decreto.

/ci

F.to IL DIRIGENTE

Arch. Francesco Napolitano

Visto di Regolarità contabile

U.P. Servizi di Ragioneria e Contabilità

Dott. Francesco Oriolo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito web Unifi di Determina Dirigenziale Rep. n. 524 Prot. n. 79383 del 11/04/2023.

Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso l'Area Edilizia con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to Il Dirigente

Arch. Francesco Napolitano