



Da un secolo, oltre.

Firenze,.....

Prot. n° pos
Da citare nella risposta
Rif.

Allegati

Spett.li Oplonde srl / Siram S.p.a.

pec: oplonde@pec.oplonde.it
siram@registerpec.it

Oggetto: Missione 4 Componente 2_Linea di Investimento_3.1. "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", progetto IR0000032 "ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System", Infrastruttura europea per la condivisione delle informazioni delle collezioni scientifiche "Distributed System of Scientific Collections" (DiSSCo), finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – CUP B53C22002150006 CIG 8288615D77

PROROGA ESECUZIONE LAVORI

Con riferimento all'oggetto e alla richiesta di proroga acquisita al protocollo di questo Ateneo con n. 108324 del 14/05/2024

Visto

- il Verbale di consegna dei lavori, Rep. 8/2024 prot. n. 6283/2024 del 10/01/2024, sottoscritto dalle parti, dal quale decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, con l'ultimazione dei lavori prevista entro il 08/03/2024;
- il Verbale di sospensione dei lavori, atto di cantiere Rep. n. 45/2024, protocollo 46365/2024 del 28/02/2024 con il quale si sospendevano i lavori per interferenza con i lavori della nuova sede tramviaria su Via La Pira,4;
- il Verbale di ripresa dei lavori, atto di cantiere Rep. 80/2024, protocollo 102736/2024 del 07/05/2024 con il quale cessavano in parte i motivi ostativi, determinando una nuova data di ultimazione al 15 Maggio 2024;

Considerato

- che con nota prot. 108324 del 14/05/2024 la ditta Oplonde S.r.l. ha avanzato richiesta di proroga di 30 gg naturali e consecutivi con l'ultimazione dei lavori al 14/06/2024, adducendo motivazioni espresse nella nota citata e non dipendenti dalla loro volontà;
- che il Direttore dei Lavori con annotazione al protocollo soprariportato, ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga.



Tutto ciò premesso e considerato,

- il sottoscritto arch. Gianmarco Maglione, Responsabile del Procedimento per le opere in oggetto stante l'effettiva e comprovata impossibilità ad adempiere nei tempi contrattuali

CONCEDE

a Codesta Spett.le A.T.I., la proroga di ulteriori 30(trenta) giorni naturali e consecutivi con scadenza del termine utile al 14 Giugno 2024.

Cordiali saluti

Firenze, data della firma digitale

F.TO IL R.U.P.

(Arch. Gianmarco Maglione)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Da un secolo, oltre.

AREA
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
GRANDI OPERE

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 84 Prot. n. 109440 del 15/05/2024.

Si precisa che l'originale del documento è consultabile presso l'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to La Dirigente
Arch. Cristina Tartari



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Da un secolo, oltre.

AREA
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
GRANDI OPERE

Si riportano le seguenti annotazioni inserite in Titulus:

- "Il CIG derivato per l'intervento in oggetto è il seguente: CIG A04039D43A."