



Spett. PROGECO SRL

pec: progeco2010@legalmail.it

Oggetto: Intervento di riqualificazione e adeguamento impiantistico presso le sedi dell'ex Polo di Sesto F.no - Accordo Quadro per interventi di manutenzione "A" per la normalizzazione degli edifici – scheda di piano edilizio n. 278 - Lotto 3 Sesto Fiorentino – Contratto Rep. n. 791/2021 Prot. n. 220742 del 31/08/2021

CUP B15B18010210001 – CIG 8288636ECB – CIG derivato 9888391E62 Rif. 278_3.304

PROROGA ESECUZIONE LAVORI

Con riferimento all'oggetto e alla richiesta di proroga acquisita al protocollo di questo Ateneo con n. 140765 del 17/06/2024 .

Visto

- il Verbale di consegna in via d'urgenza Rep.240/2023 prot. n. 218732 del 26/09/2023, sottoscritto dalle parti per i lavori in oggetto dal quale decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, con l'ultimazione dei lavori prevista entro il 21/02/2024;
- il Verbale di sospensione dei lavori Rep. 19/2024 prot. n. 16690 del 23/01/2024;
- Il Verbale di ripresa dei lavori Rep. 33/2024 prot. n. 34671 del 14/02/2024 nel quale riprendevano i lavori a seguito della cessazione delle cause ostative, determinando un nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il giorno 10/03/2024;
- la proroga N.1 con Atto di cantiere rep.56/2024 del 11/03/2024 con la quale si concedevano 45 giorni naturali e consecutivi con scadenza del termine utile al 24 Aprile 2024
- la proroga N.2 con Atto di cantiere rep.77/2024 del 23/04/2024 con la quale si concedevano 45 giorni naturali e consecutivi con scadenza del termine utile al giorno 8 Giugno 2024
- la richiesta di proroga pervenuta in data 04/06/2024 e protocollata in data 17/06/2024 al n. 140765, nella quale si chiede un ulteriore periodo di 30gg naturali e consecutivi per eseguire interventi non previsti ma necessari per il buon funzionamento della cella climatica.

Considerato

- che il Direttore dei Lavori con annotazione al protocollo soprariportato, ha espresso parere favorevole alla ulteriore richiesta di proroga di 30 giorni dalla data di ultimazione prevista.

Tutto ciò premesso e considerato,

- il sottoscritto arch. Gianmarco Maglione, Responsabile del Procedimento per le opere in oggetto stante l'effettiva e comprovata l'impossibilità ad adempiere nei tempi contrattuali

CONCEDE

a Codesta Spett.le Ditta, la proroga di ulteriori 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi con scadenza del termine utile al giorno 8 Luglio 2024

Firenze, data della firma digitale

F.to il Responsabile Unico del Procedimento

arch. Gianmarco Maglione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
GRANDI OPERE

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 123 Prot. n. 141065 del 17/06/2024.

Si precisa che l'originale del documento è consultabile presso l'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to La Dirigente
Arch. Cristina Tartari