



Spett. CITEP soc.cooperativa

pec: citeplavori@legalmail.it

Oggetto: D.D.1234-2023 Accordi Quadro per interventi di manutenzione "B" per eliminazione di non conformità o rischi gravi e imminenti, (sc.piano n. 279) – Lotto 3 Sesto-Calenzano.

Adeguamento locali con realizzazione di impianti di rilevazione fumi, spegnimento, controllo della temperatura e antintrusione. Dipartimento di Eccellenza - Cluster HPC

Ed. [320.00] Centrale Impianti (Rif. scheda 279_3.606)

B15B18010220001 CIG 82875048A5. CIG DERIVATO B0B05FC816

PROROGA ESECUZIONE LAVORI

Con riferimento all'oggetto e alla richiesta di proroga acquisita al protocollo di questo Ateneo con n. 161804 del 11/07/2024

Visto

- il verbale di consegna Rep.72/2024 del 09/04/2024, sottoscritto dalle parti per i lavori in oggetto dal quale decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, con l'ultimazione dei lavori prevista entro il 24/05/2024;
- Il verbale di sospensione lavori Rep.95/2024n. protocollo 118550 del 24/05/2024;
- Il verbale di ripresa lavori Rep.138/2024 prot.n. 153294 del 02/07/2024.
- la proroga del RUP in data 02/07/2024 ,Rep.140/2024 prot.n.132820, che concedeva altri 18gg naturali e consecutivi con scadenza del termine di ultimazione lavori al 12/07/2024.

Considerato

- che la ditta Citep soc. cooperativa con nota prot. n. 161804 del 11/07/2024 ha avanzato una richiesta di proroga di ulteriori 19 gg con l'ultimazione dei lavori al 31.07.2024, adducendo le motivazioni di tale ritardo alla programmazione delle attività di pulizia delle componenti dell'apparato di calcolo, concordate con Telecom Italia, gestore del locale HPC;
- che il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla richiesta.

Tutto ciò premesso e considerato,

- il sottoscritto arch. Gianmarco Maglione, Responsabile del Procedimento per le opere in oggetto stante l'effettiva e comprovata impossibilità ad adempiere nei tempi contrattuali

CONCEDE

a Codesta Spett.le Ditta, la proroga di ulteriori 19 (diciannove) giorni naturali e consecutivi con scadenza del termine utile al 31 Luglio 2024.

Firenze, data della firma digitale

F.to il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Gianmarco Maglione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Da un secolo, oltre.

AREA
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
GRANDI OPERE

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 147 Prot. n. 162389 del 12/07/2024.

Si precisa che l'originale del documento è consultabile presso l'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to La Dirigente
Arch. Cristina Tartari