



Da un secolo, oltre.



AREA
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
GRANDI OPERE

Spett.li Oplonde srl

pec: oplonde@pec.oplonde.it

Oggetto: D.D. 1452-2023-Interventi di manutenzione alla copertura e agli infissi, sanificazione dei locali interni della chiesa dell'ex monastero di Santa Teresa (Cod.Imm.098.00)'Accordo Quadro "A" –Lotto 1Contratto Rep.787-2021 Prot.219706 del 30/08/2021

Aggiudicazione: Decreto Dirigenziale Prot. 289082 del 28.11.2023 – Rep. 1791/2023

Contratto derivato: Registro scritture private 62/202 Prot. n 0015255 del 22/01/2024

Impresa: ATI composta da "OPLONDE Srl." (mandante) con sede in Campi Bisenzio (FI) via S. Martino n. 190 (p. iva 04502880489) e "SIRAM S.P.A." (mandataria) unipersonale, con sede in Milano (MI), via Anna Maria Mozzoni n. 12 (p. iva 08786190150)

Importo contrattuale: €. 260.924,37 al netto del ribasso offerto del 31,77%, di cui €128.042,58 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%, oltre all'eventuale rimborso per oneri COSAP esenti iva di € 4.590,00

Tempi di esecuzione: 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi. Proroga per variante n.1: ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi; Proroga per variata distribuzione di spesa n.1: ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi

Approvazione Variante in corso d'opera n.1: Decreto Dirigenziale Prot. 148956 del 27.06.2024 – Rep. 1104/2024

Importo contrattuale Variante in corso d'opera n.1: 319.449,50 al netto del ribasso d'asta del 31,77%, di cui € 168.498,33 per Costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 17.256,00 per Altri oneri COSAP

CUP B15B18010210001
CIGDerivato A0213E9309

CIG 8288615D77
Rif.278 1.112AQ-MS

PROROGA ESECUZIONE LAVORI

Con riferimento all'oggetto e alla richiesta di proroga acquisita al protocollo di questo Ateneo con n. 6445 del 14/01/2025



Da un secolo, oltre.

Visto

- il Verbale di consegna dei lavori, Rep.48/2024 prot. n. 48721 del 01/03/2024, sottoscritto dalle parti e dal quale decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, con l'ultimazione dei lavori prevista entro il 27/07/2024;
- vista la Variante in corso d'opera n.1 25/09/2024, con la quale veniva concessa all'impresa esecutrice un'ulteriore proroga di giorni 60, approvata con Decreto Dirigenziale Prot. 148956 del 27.06.2024 – Rep. 1104/2024, con ultimazione dei lavori al 25/09/2024;
- visto l'Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi prezzi (Prot. 272474 del 04.11.2024 – Rep. 254/2024), per una Variata distribuzione di spesa, con la quale veniva concessa all'impresa esecutrice un'ulteriore proroga di giorni 60, con ultimazione dei lavori al 31/01/2025;

Considerato

- che con nota prot. 6445 del 14/01/2025 la ditta Oplonde srl avanzava richiesta di proroga di 60 gg naturali e consecutivi con l'ultimazione dei lavori al 01.04.2025, adducendo la seguente motivazione:
“per cause non dipendenti dalla RTI Oplonde s.r.l.-Siram s.p.a., dovute alle attese per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della Soprintendenza, per le avverse condizioni metereologiche oltre che per alcuni lavori imprevisti ed imprevedibili”.
- che il Direttore dei Lavori, coincidente con lo stesso RUP, ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga.

Tutto ciò premesso e considerato,

- la sottoscritta Arch. Ilaria Gramigna, Responsabile Unico del Procedimento per le opere in oggetto, stante l'effettiva e comprovata impossibilità a rispettare da parte dell'impresa esecutrice i tempi contrattuali

CONCEDE

a Codesta Spett.le impresa, la proroga di ulteriori 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi con scadenza del termine utile per l'ultimazione dei lavori al **01 Aprile 2025**.

*Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori
Arch. Ilaria Gramigna*