



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA GESTIONE E  
ADEGUAMENTO PATRIMONIO  
IMMOBILIARE

**Spett.** Progeco srl con sede legale in via Nazionale  
Torrette, 286 - 83013 Mercogliano (AV)  
**Pec:** progeco2010@legalmail.it

**OGGETTO:** Accordo Quadro per interventi di manutenzione "A" per la normalizzazione degli edifici –  
scheda di piano edilizio n. 278 - Lotto 3 Sesto Fiorentino – Contratto Rep. n. 791/2021 Prot. n. 220742  
del 31/08/2021 – **PROROGA** -

**CUP B15B18010210001      CIG 8288636ECB SCHEDA 278\_3.307      CIG DERIVATO      B259FF3AD7**

**Spett. Progeco srl**  
via Nazionale Torrette, 286 - 83013  
Mercogliano (AV)

**Oggetto:** Accordo Quadro per interventi di manutenzione "A" per la normalizzazione degli edifici –  
scheda di piano edilizio n. 278 - Lotto 3 Sesto Fiorentino – Contratto Rep. n. 791/2021 Prot. n. 220742  
del 31/08/2021.

**CUP B15B18010210001      CIG 8288636ECB SCHEDA 278\_3.307      CIG derivato      B259FF3AD7**

Intervento di lavori di MS rifacimento Blocco aule Polo di Sesto F.no (N. 308) - Rif. Scheda 278\_3.307  
**Contratto:** Scritture Private Rep. N. 863/2024 del 23.07.2024 prot. N. 171738/2024.

#### **PROROGA ESECUZIONE LAVORI**

"Per le effettive impossibilita di realizzare le lavorazioni nei termini previsti dal contratto"

#### **Visto**

- il verbale di consegna dei lavori in data 03/09/2024 - atti di cantiere 184/2024 Prot. 0202389 del 05/09/2024 e successiva integrazione del 09.10.2024;
- la data di ultimazione dei lavori fissata nel verbale atti di cantiere 284/2024 del 03.12.2024 al 28.01.2025;
- che le opere sono state sospese per chiusura della sede dal 21.12.2024 al 06.01.2025,
- che dal giorno 07.01.2025 al 28.01.2025 le avverse condizioni meteo hanno rallentato le lavorazioni;
- che il perdurare delle condizioni meteo sfavorevoli non permettono di dare continuità alle lavorazioni (si allega stampa dell'estratto meteo AM).

#### **Tutto ciò premesso e considerato,**

La sottoscritta Arch. Giulia Santarpia, Responsabile del Procedimento e D.L. per le opere in oggetto,  
stante l'effettiva e comprovata impossibilità ad adempiere nei tempi contrattuali

**CONCEDE**

a Codesta Spett.le Ditta, **la proroga di ulteriori 30 giorni lavorativi come da Vostra Richiesta del 25.02.2025 prot. N. 43615** fissando nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori al 11 aprile 2025.

Firenze, data della firma digitale

il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Giulia Santarpià