



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**AREA
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
GRANDI OPERE**

Da un secolo, oltre.

La Dirigente

Decreto n. _____

Anno 2026

Prot. _____

OGGETTO: 2233-2026 Liquidazione somme, da riconoscere all'impresa, non erogate dal MIT a seguito di richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n.91 – Istanze in atti al prot. 21041 del 31/01/2023 ID 6208 , prot. 258499 del 27/10/2023 ID 9257, prot. 23369 del 30/01/2024 ID 13879 - Appalto integrato per l'installazione di una tendostruttura nel Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la didattica nelle more della realizzazione degli interventi strategici programmati

CUP: B98H22000410006 CIG: 8573764DDD Rif. 290,1

La Dirigente

PRESO ATTO

- delle delibere del Consiglio di amministrazione del 28/11/2025 e del 23/12/2025 di approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2026/2028 ed elenco annuale 2026-assestamento Programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027 ed elenco annuale 2025;
- del Decreto Dirigenziale Rep. 492 Prot. 77851 del 07/04/2022 con cui è stato conferito l'incarico di R.U.P. all' Arch. Silvia Giannoni;

PREMESSO CHE

- con Decreto Dirigenziale Rep. 224 Prot. 51632 del 10/02/2021, l' "appalto integrato per l'installazione di una tendostruttura nel Polo Scientifico-Tecnologico di Sesto Fiorentino" è stato aggiudicato al costituendo R.T.I. composto dalle imprese "Lumode S.r.l." (mandataria) - con sede in Gricignano di Aversa (CE), Via G. D'Annunzio n. 8 , P.IVA/C.F. 02547970612 - e "Mec 2000 S.r.l." (mandante) - con sede in Airola (BN) Via Sorlati n. 56, P.IVA/C.F. 00819410622 - che ha offerto un ribasso del 27,29% sull'importo a base di gara di € 1.631.593,41, per un importo contrattuale complessivo di €1.194.378,03 di cui € 1.114.540,33 per lavori, € 29.485,03 per costi per la sicurezza sui lavori ed € 50.352,67 per progettazione esecutiva comprensiva delle spese;
- in data 16/04/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto tra l'Università degli Studi di Firenze e il

- RTI composto da "Lumode S.r.l." e "Mec 2000 S.r.l.", per un importo contrattuale di €1.194.378,03 di cui € 1.114.540,33 per lavori, € 29.485,03 per costi per la sicurezza sui lavori ed € 50.352,67 per progettazione esecutiva comprensiva delle spese, in atti al Registro scritture private Rep. 358 Prot. 121250 del 19/04/2021;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/07/2021 è stato approvato l'atto transattivo in atti al Rep. 838 Prot. 241366 del 20/09/2021, che riconosceva al A.T.I. la somma di € 69.000,00 oltre IVA 10%;
 - con Decreto Dirigenziale Rep. 326 Prot. 50380 del 06/03/2023 è stata approvata la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n. 1, per un maggior importo netto di lavori di €48.834,10 ed un nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 27,29%, di €1.243.212,13, di cui €26.572,20 di costi per la sicurezza ed €. 50.352,67 di onorario per servizio di ingegneria, oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA ed è stato riconosciuto un ulteriore prolungamento del tempo contrattuale di 25 giorni naturali e consecutivi, con ultimazione fissata al giorno 31/03/2023;
 - con note in atti al Rep. 81 Prot. 69750 del 28/03/2023 e al Rep. 113 Prot. 93498 del 28/04/2023, sono stati concessi, rispettivamente, 30 (trenta) e 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi di proroga, con ultimazione dei lavori prevista al 29/06/2023;
 - con Decreto Dirigenziale Rep. 1053/2023 Prot. 153027 dell'11/07/2023 è stata approvata la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n°2 per un maggior importo lordo di lavori di € 75.165,72 ed un nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 27,29%, di €1.299.774,35 di cui € 1.215.853,42 per lavori, € 33.568,26 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 50.352,67 di onorario per servizio di ingegneria, oltre oneri previdenziali e fiscali, con un maggior importo netto di lavori di € 56.562,22, di cui € 6.996,06 di costi per la sicurezza oltre IVA;
 - l'importo dei lavori eseguiti allo stato finale, al netto del ribasso offerto del 27,29%, è di €1.297.121,14, di cui € 1.215.853,42 per lavori, €. 30.915,05 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 50.352,67 per la progettazione esecutiva oltre oneri previdenziali ed IVA al 10% (IVA 22% sui servizi di ingegneria), con un'economia sull'importo di contratto di € 2.653,21;
 - durante l'esecuzione dei lavori, l'A.T.I. ha iscritto riserve sui documenti contabili, confermate alla sottoscrizione dello stato finale, le cui motivazioni sono state iscritte nel registro di contabilità;
 - l'affidatario ha accettato l'importo proposto a saldo delle riserve, indicato in € 93.111,10 oltre IVA e ha rinunciato ad ogni ulteriore azione anche giudiziale, come da accordo bonario in atti al Prot. 3893 del 08/01/2024;

- della proposta di accordo bonario Prot. 289485 del 28/11/2023 e del verbale di accordo bonario in atti al Prot. 3893 del 08/01/2024 è stata data comunicazione al Consiglio di Amministrazione del 26/01/2024;
- con Decreto Dirigenziale Rep. 275 Prot. 39924 del 21/02/2024 è stato approvato il quadro economico assestato a seguito della sottoscrizione dell'accordo bonario del 23/11/2023, per un importo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell'amministrazione, di €2.040.185,04 ed una maggiore spesa complessiva di €102.422,21 che trova copertura sulla scheda di P.E n. 990;

CONSIDERATO CHE:

- a causa di un anomalo andamento del mercato si è reso necessario procedere all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art 26, comma 1, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina";
- con delibera del CDA del 28/07/2022 l'Università degli Studi di Firenze approvava di seguire le indicazioni di cui all'allegato A della delibera GRT n°630 del 07/06/2022 per il calcolo dell'adeguamento dei lavori, contabilizzati secondo quanto disposto dall'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022;
- per poter liquidare tali incrementi, come riassunto nel quadro di ricognizione allegato (All. 1), l'Amministrazione ha fatto varie richieste di accesso al fondo ministeriale di cui all'art 26, comma 4, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, poi convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91;

PRESO ATTO

- che con Decreto Dirigenziale Rep. 323/2023 Prot. 50238 del 06/03/2023, a seguito dell'erogazione dei finanziamenti da parte del MIT, è stato liquidato all'A.T.I. Lumode S.r.l.- Mec 2000 S.r.l., per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2° semestre 2022, l'importo di €15.000,00 oltre IVA 10%, come da certificato di pagamento 2 bis del 30/11/2023;
- che con Decreto Dirigenziale Rep. 2235/2024 Prot. 304443 del 06/03/2023, a seguito della presentazione della richiesta ID 6208 e dell'erogazione dei finanziamenti da parte del MIT, è stato liquidato all'A.T.I. Lumode S.r.l.- Mec 2000 S.r.l., a titolo di acconto 50% per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2022, l'importo di € 21.892,97 oltre IVA 10%, come da certificato di pagamento 3 bis del 13/11/2024;
- con Decreto Dirigenziale Rep. 1700/2025 Prot. 224369 del 02/09/2025, a seguito della presentazione della richiesta ID 6208 e dell'erogazione dei finanziamenti da parte del MIT, è stato liquidato all'A.T.I. Lumode S.r.l.- Mec 2000 S.r.l., a titolo di acconto 50% per le lavorazioni eseguite

- e contabilizzate nel periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2022, l'importo di € 21.892,98 oltre IVA 10%, come da certificato di pagamento 11 del 28/05/2025;
- con Decreto Dirigenziale Rep. 364/2024 Prot. 50888 del 05/03/2024, a seguito della presentazione della richiesta ID 6419 e dell'erogazione dei finanziamenti da parte del MIT, è stato liquidato all'A.T.I. Lumode S.r.l.- Mec 2000 S.r.l., per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio 2023, l'importo di € 195.619,82 oltre IVA 10%, come da certificato di pagamento 7 bis del 19/02/2024;
 - con Decreto Dirigenziale Rep. 2260/2024 Prot. 308851 del 04/12/2024, a seguito della presentazione della richiesta ID 9257 e dell'erogazione dei finanziamenti da parte del MIT, è stato liquidato all'A.T.I. Lumode S.r.l.- Mec 2000 S.r.l., per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'importo di € 48.250,93 oltre IVA 10%, come da certificato di pagamento 7 ter del 28/11/2024;
 - con Decreto Dirigenziale Rep. 525/2025 Prot. 60695 del 14/03/2025, a seguito della presentazione della richiesta ID 13879 e dell'erogazione dei finanziamenti da parte del MIT, è stato liquidato all'A.T.I. Lumode S.r.l.- Mec 2000 S.r.l., per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'importo di € 62.680,12 oltre IVA 10%, come da certificato di pagamento 10 del 05/02/2025;

PRESO ATTO CHE:

- le operazioni di collaudo tecnico amministrativo sono in fase conclusiva;
- durante le verifiche contabili-amministrative eseguite dagli uffici di supporto amministrativo sono state rilevate economie presenti nel quadro economico della scheda di Piano Edilizio 290,1, afferenti alle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/12/2025, in atti al Rep. 360/2025 Prot. 375951 del 23/12/2025, è stato approvato l'assestamento del quadro economico in relazione alle somme a disposizione dell'Amministrazione, per uno stanziamento complessivo invariato pari ad € 2.040.185,04;
- le suddette economie residue sono state inserite nella voce del Q.E. "B.4.1.3. Adeguamento ai sensi del Decreto Aiuti 50/2022", in quanto non è stata riconosciuta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la totalità degli importi richiesti con le varie istanze di accesso al fondo ministeriale di cui all'art 26, comma 4, D.L. 50/2022, poi convertito in L. 91/2022 e risulta necessario procedere alla liquidazione di tali somme all'impresa:

CONSIDERATO CHE:

- è necessario riconoscere all'impresa gli importi non ancora liquidati e pari al 10% delle somme dovute per le lavorazioni eseguite e contabilizzate:

- nel periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2022 (ID 6208);
- a tutto il 25/07/2023 (ID 9257);
- a tutto il 31 dicembre 2023 (ID 13879)

come dettagliato nel quadro di ricognizione allegato (All. 1);

VISTO

- l'art 26 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50;
- il certificato di pagamento n. 11 bis, relativo alle lavorazioni eseguite nel periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2022 (ID 6208), sottoscritto dal RUP in data 05/02/2026, per un importo di €4.378,61 (all. 2);
- il certificato di pagamento n.7 quater, relativo alle lavorazioni a tutto il 25/07/2023 (ID 9257), sottoscritto dal RUP in data 02/02/2026, per un importo di € 4.825,09 (all. 3);
- il certificato di pagamento n. 10 bis, relativo alle lavorazioni a tutto il 31 dicembre 2023 (ID 13879), sottoscritto dal RUP in data 14/01/2026, per un importo di € 6.268,01 (all. 4);
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/12/2025, in atti al Rep. 360/2025 Prot. 375951 del 23/12/2025;
- il Quadro Economico assestato per uno stanziamento complessivo di € 2.040.185,04;
- il quadro di ricognizione delle somme da liquidare (All. 1);

PRESO ATTO che per la ripartizione dell'importo distinta dal D.L. nulla è dovuto al subappaltatore Tecnom Impianti S.r.l. – con sede legale in corso Garibaldi 168, 80055, Portici (NA) – in quanto il credito dell'impresa è già stato interamente liquidato.

VERIFICATA la copertura finanziaria UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA12.EU12TENDOSTRUTTURA1 CO.01.01.02.06.01.02 SCHEDA 290,1 FLUSSO 2026;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa, come da DURC protocollo INAIL_53124537 (All. 5) e DURC protocollo INPS_49280666 (All. 6);

Su proposta del RUP Arch. Silvia Giannoni (All. A)

LIQUIDA

All'A.T.I. composta dalle imprese "Lumode S.r.l." (mandataria) - con sede in Gricignano di Aversa (CE), Via G. D'Annunzio n. 8 , P.IVA/C.F. 02547970612 - e "Mec 2000 S.r.l." (mandante) - con sede in Airola (BN) Via Sorlati n. 56, P.IVA/C.F. 00819410622 l'importo di :

- € 4.378,61 oltre IVA 10% (di cui € 2.658,15 oltre IVA alla Lumode S.r.l. ed € 1.720,46 oltre IVA alla Mec 2000 S.r.l.) relativo al certificato di pagamento 11 bis (all. 2), a saldo di quanto dovuto per le lavorazioni eseguite nel periodo 1° agosto-31 dicembre 2023 (ID 6208);
- € 4.825,09 oltre IVA 10% (di cui € 4.616,67 oltre IVA alla Lumode S.r.l. ed € 208,42 oltre IVA alla Mec 2000 S.r.l.) relativo al certificato di pagamento 7 quater (all. 3), a saldo di quanto

dovuto per le lavorazioni eseguite a tutto il 25/07/2023 (ID 9257);

- € 6.268,01 (di cui € 1.631,47 oltre IVA alla Lumode S.r.l. ed € 4.636,54 oltre IVA alla Mec 2000 S.r.l.) relativo al certificato di pagamento 10-bis (all. 4), a saldo di quanto dovuto per le lavorazioni eseguite a tutto il 31/12/2023 (ID 13879)

per complessivi € 15.471,71 oltre IVA 10% ed un totale di € 17.018,89;

DA' MANDATO

All'Area Servizi Economico Finanziari – Ufficio Ragioneria di pagare all'A.T.I. composta dalle imprese "Lumode S.r.l." P.IVA/C.F. 02547970612 e "Mec 2000 S.r.l." P.IVA/C.F. 00819410622 l'importo di :

- € 4.378,61 oltre IVA 10% (di cui € 2.658,15 oltre IVA alla Lumode S.r.l. ed € 1.720,46 oltre IVA alla Mec 2000 S.r.l.) relativo al certificato di pagamento 11 bis (all. 2), a saldo di quanto dovuto per le lavorazioni eseguite nel periodo 1° agosto-31 dicembre 2023 (ID 6208);
- € 4.825,09 oltre IVA 10% (di cui € 4.616,67 oltre IVA alla Lumode S.r.l. ed € 208,42 oltre IVA alla Mec 2000 S.r.l.) relativo al certificato di pagamento 7 quater (all. 3), a saldo di quanto dovuto per le lavorazioni eseguite a tutto il 25/07/2023 (ID 9257);
- € 6.268,01 (di cui € 1.631,47 oltre IVA alla Lumode S.r.l. ed € 4.636,54 oltre IVA alla Mec 2000 S.r.l.) relativo al certificato di pagamento 10-bis (all. 4), a saldo di quanto dovuto per le lavorazioni eseguite a tutto il 31/12/2023 (ID 13879)

per complessivi € 15.471,71 oltre IVA 10% ed un totale di € 17.018,89.

Lo stanziamento di € 17.018,89 trova copertura su:

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA12.EU12TENDOSTRUTTURA1 CO.01.01.02.06.01.02 SCHEDA 290,1 FLUSSO 2026

Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge.

\mp

Visto di Regolarità Contabile

Settore contabilità e fiscalità

Ufficio Ragioneria

Dott. Francesco Oriolo

P. La Dirigente Arch. Cristina Tartari

firma il Responsabile

Dott. Daniele Landi