



OGGETTO: N. 914_2022 - "Riqualificazione del Complesso della Biblioteca Umanistica in Piazza Brunelleschi a Firenze, comprendente l'attuale Biblioteca Fagnoni ed i locali della ex Facoltà di Lettere ed Architettura" . PIANO INDAGINI E SAGGI PROPEDEUTICI ALLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.

AGGIUDICAZIONE: Determina Dirigenziale n. 28 dell'11.02.2021 e successiva intervenuta efficacia della stessa con Determina Dirigenziale n. 71 dell' 26.03.2021

IMPRESA: MATERICA R.T.P - SRTI ISTEMI S.R.L. (*capogruppo mandataria*) PEC: gareistemi@pec.it. MAIL: amministrazioneistemi.it - Valentini Ventura restauro d'opere d'arte srl (*mandante*) - AMBIENTE & RICERCA S.R.L. (*mandante*)- dott. Geol. Francesco Torello (*mandante*)

CONTRATTO: Contratto di appalto stipulato con Rep. n. 507/2021 Prot. 150876 del 25.05.2021 e successiva perizia di variante approvata con Rep. n. 306/2022 Prot . n. 48204 del 02/03/2022

IMPORTO: L'importo contrattuale complessivo dell'appalto, rimodulato a seguito di variante migliorativa risulta pari a € 189.970,43 di cui € 18.325,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, al netto del ribasso offerto pari al 35,86% (*Decreto Dirigenziale Rep. 306/2022 Prot. 48204 del 02/03/2022*)

TEMPI ESECUZIONE: Il tempo di esecuzione del servizio, rimodulato a seguito di variante migliorativa risulta pari a **110 (centodieci)** giorni naturali e consecutivi (*Decreto Dirigenziale Rep. 306/2022 Prot. 48204 del 02/03/2022*)

CUP: B17B1400023000

CIG 8371164710

Rif. 93,3.2 914_2021

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E
VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO**

L'anno **duemilaventitre**, il mese di **luglio**, il giorno **ventisei (28/07/2023)** in Firenze, il sottoscritto Arch. Luciano D'Agostino, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dell'Area Edilizia dell'Università degli Studi di Firenze:

- Considerato che la consegna del servizio sopraindicato ha avuto luogo in data 22.04.2021, tramite Verbale di Avvio dell'Esecuzione del Contratto Prot. 124894 del 22.04.2021 - Rep.127/2021;
- Valutato che il tempo utile per dare compiuti gli stessi, rimodulato a seguito di variante migliorativa risulta pari a **110 (centodieci)**, giorni naturali e consecutivi e che gli stessi dovevano essere conclusi entro il 20.04.2022;
- Tenuto conto che a seguito di istanza del 08.04.2022 inoltrata per PEC dalla ISTEMI Srl. (*assunta al protocollo 82843 del 14.04.2022*) veniva accordata una proroga di giorni 50, in dipendenza della quale l'ultimazione del servizio veniva fissato al 09.06.2022 (**Prot. 88966 del 22.04.2022**)

- Considerato che seguito di nuova istanza del 06.06.2022 inoltrata per PEC dalla ISTEMI Srl. (*assunta al protocollo 120793 del 06.06.2022*) veniva accordata una proroga di giorni 30, in dipendenza della quale l'ultimazione del servizio veniva fissato al 09.07.2022 (**Prot. 126507 del 14.06.2022**)

- Preso atto della consegna della documentazione prodotta, inoltrata con pec dell'8 luglio 2022, che - nel tempo - è stata oggetto di numerose richieste di integrazioni e correzioni da parte di RPA gruppo di progettazione.

Considerato che:

- In seguito alla consegna i progettisti hanno richiesto ulteriori modifiche non sostanziali per le quali l'Impresa si è resa disponibile a produrle senza nulla pretendere

- In seguito del sopralluogo del 30 giugno 2023 di cui al verbale Protocollo n. 151655 del 10.07.2023 – Atto di cantiere n. 166/2023, l'impresa ha provveduto a ulteriore consegna di tutto la documentazione.

CERTIFICA

che i servizi in epigrafe sono stati ultimati il giorno 28/07/2023 in considerazione del fatto che l'impresa si è resa disponibile alle modifiche ed integrazioni richieste dai progettisti, e pertanto nei termini stabiliti dall'art. 4 del Disciplinare d'Incarico oggetto di gara.

CERTIFICA

Che il servizio di indagini e saggi propedeutici alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva riguardante Complesso della Biblioteca Umanistica in Piazza Brunelleschi a Firenze, comprendente l'attuale Biblioteca Fagnoni ed i locali della ex Facoltà di Lettere ed Architettura, affidato all'Impresa MATERICA R.T.P - SRTI ISTEMI S.R.L. (*capogruppo mandataria*) PEC: gareistemi@pec.it. MAIL: amministrazioneistemi.it - Valentini Ventura restauro d'opere d'arte srl (*mandante*) - AMBIENTE & RICERCA S.R.L. (*mandante*) – dott. Geol. Francesco Torello (*mandante*), **Nicolino Messuti**, nato a Lauria (PZ) il 1° luglio 1978, in qualità di Legale Rappresentante del soggetto designato quale mandatario, come indicato nell'atto costitutivo del raggruppamento, contenente mandato collettivo speciale Repertorio n. 5.267, in virtù del contratto richiamato nelle premesse **è stato eseguito in conformità** agli elaborati progettuali e pertanto ne liquida il credito così come sotto specificato:

- Alla Impresa MATERICA R.T.P - SRTI ISTEMI S.R.L. (*capogruppo mandataria*) PEC: gareistemi@pec.it. MAIL: amministrazioneistemi.it - Valentini Ventura restauro d'opere d'arte srl (*mandante*) - AMBIENTE & RICERCA S.R.L. (*mandante*) – dott. Geol. Francesco Torello (*mandante*), la somma complessiva di dell'appalto, rimodulato a seguito di variante migliorativa risulta pari a **€ 189.970,43** di cui **€ 18.325,60** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, al netto del ribasso offerto pari al 35,86%
- Alla Impresa MATERICA R.T.P - SRTI ISTEMI S.R.L. (*capogruppo mandataria*) PEC: gareistemi@pec.it. MAIL: amministrazioneistemi.it - Valentini Ventura restauro d'opere d'arte srl (*mandante*) - AMBIENTE & RICERCA S.R.L. (*mandante*) – dott. Geol. Francesco Torello (*mandante*) erano già state corrisposte le seguenti somme:

ANTICIPAZIONE – Per servizi attinenti l'Ingegneria e l'architettura relativi all'esecuzione di indagini e saggi propedeutici alle attività di progettazione definitive ed esecutiva alla data del 17/06/ 2021 a di anticipazione del 30% dell'importo contrattuale risulta quantificato in **€ 47.313,14**; oltre IVA.(prot n.0185179 del 08/07/2021).

SAL N. 1 – Per servizi attinenti l'Ingegneria e l'architettura relativi all'esecuzione di indagini e saggi propedeutici alle attività di progettazione definitive ed esecutiva alla data del 31/01/2022 una seconda rata di acconto pari ad **€ 95.496,20** oltre IVA .

Si propone, pertanto il pagamento del saldo all'Imprea MATERICA R.T.P - SRTI ISTEMI S.R.L. (*capogruppo mandataria*) PEC: gareistemi@pec.it. MAIL: amministrazioneistemi.it - Valentini Ventura restauro d'opere d'arte srl (*mandante*) - AMBIENTE & RICERCA S.R.L. (*mandante*) – dott. Geol. Francesco Torello (*mandante*), **Nicolino Messuti**, nato a (*omissis*) il (*omissis*), in qualità di Legale Rappresentante del soggetto designato quale mandatario, come indicato nell'atto costitutivo del raggruppamento, contenente mandato collettivo speciale Repertorio n. 5.267. la somma complessiva di **€. 47.161,09** (diconsi Euro quarantesette milacentosessantuno/09) oltre I.V.A.

Di detto importo si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per l'esecuzione dei servizi in questione.

Il presente Certificato, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

F.TO IL DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO

Arch. Luciano D'Agostino

F.TO L'IMPRESA

ISTEMI S.R.L . (mandataria)

V° IL R.U.P.

Arch. Silvia Giannoni



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Da un secolo, oltre.

AREA
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
GRANDI OPERE

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 204 Prot. n. 170726 del 01/08/2023.

Si precisa che l'originale del documento è consultabile presso l'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to La Dirigente
Arch. Cristina Tartari



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Da un secolo, oltre.

AREA
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
GRANDI OPERE

Si riportano le seguenti annotazioni inserite in Titulus:

- “Si precisa che il l'importo corrisposto al primo Sal è pari ad €.95.496,21 oltre IVA pertanto la somma complessiva da pagare a saldo é di €.47.161,08 oltre IVA”;
- “Si precisa che il CUP corretto è B17B14000230001”
- “Si precisa che nella prima pagina dell'Atto di Cantiere si deve intendere "anno duemilaventitre, il mese di luglio, il giorno ventotto (28/7/2023)" e non il 26 in quanto errato.”