



AREA
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
GRANDI OPERE

Spett. CITEP soc.cooperativa

pec: citeplavori@legalmail.it

Oggetto: D.D.1234-2023 Accordi Quadro per interventi di manutenzione "B" per eliminazione di non conformità o rischi gravi e imminenti, (sc.piano n. 279) – Lotto 3 Sesto-Calenzano.

Adeguamento locali con realizzazione di impianti di rilevazione fumi, spegnimento, controllo della temperatura e antintrusione. Dipartimento di Eccellenza - Cluster HPC

Ed. [320.00] Centrale Impianti (Rif. scheda 279_3.606)

B15B18010220001 CIG 82875048A5. CIG DERIVATO B0B05FC816 PROROGA ESECUZIONE LAVORI

Con riferimento all'oggetto e alla richiesta di proroga acquisita al protocollo di questo Ateneo con n. 149308 del 27/06/2024

Visto

- il Verbale di consegna Rep.72/2024 del 09/04/2024, sottoscritto dalle parti per i lavori in oggetto dal quale decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, con l'ultimazione dei lavori prevista entro il 24/05/2024;
- Il verbale di sospensione lavori Rep.95/2024n. protocollo 118550 del 24/05/2024;
- II verbale di ripresa lavori Rep.138/2024 prot.n. 153294 del 02/07/2024.

Considerato

- che la ditta Citep soc. cooperativa con nota prot. n. 149308 del 27/06/2024 avanza una richiesta di proroga di 18 gg con l'ultimazione dei lavori al 12.07.2024, adducendo la seguente motivazione: "che le lavorazioni hanno subito un ritardo per la chiusura del 24/06/2024 (Patrono di Firenze), che siamo in attesa di avere riscontro da Telecom prima di procedere alla pulizia dei locali";
- che il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla richiesta.

Tutto ciò premesso e considerato,

- il sottoscritto arch. Gianmarco Maglione, Responsabile del Procedimento per le opere in oggetto stante l'effettiva e comprovata impossibilità ad adempiere nei tempi contrattuali

CONCEDE

a Codesta Spett.le Ditta, la proroga di ulteriori 18 (diciotto) giorni naturali e consecutivi con scadenza del termine utile al 12 Luglio 2024.

Firenze, data della firma digitale

F.to il Responsabile Unico del Procedimento arch. Gianmarco Maglione





AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GRANDI OPERE

Da un secolo, oltre.

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 140 Prot. n. 153490 del 02/07/2024.

Si precisa che l'originale del documento è consultabile presso l'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to La Dirigente Arch. Cristina Tartari