



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA EDILIZIA
Unità di Processo Edilizio

Spett.le Impresa OPLONDE Srl.
via San martino 190 – 50017 – CAMPI BISENZIO

Prot. n° pos
Da citare nella risposta
Rif.

Pec: ***oplonde@pec.oplonde.it***

Allegati

OGGETTO: ACCORDI QUADRO per interventi di manutenzione “B” per eliminazione di non conformità o rischi gravi e imminenti. (scheda di piano edilizio n. 279) - Lotto 1 Centro Storico - Contratto Rep. n. 775/2021 Prot. n. 208328 del 05/08/2021 - Rif. Scheda di Piano 279_01_404

ORTO BOTANICO/MUSEO MINERALOGIA - Interventi di riqualificazione del servizio igienico visitatori e realizzazione di cisterna per acqua piovana all’Orto Botanico di Firenze (*codice imm. 047.00*) e riqualificazione ingresso Museo di geologia e Paleontologia di via La Pira (*codice imm. 048.00*). Integrazione lavori elettrici aggiuntivi Palazzo Vegni. (*codice imm. 019.00*)

Aggiudicazione: Decreto Dirigenziale Prot. 257981 del 11.11.2022 – Rep. 1473/2022

Contratto derivato: Scrittura Privata Prot. 301505 del 29.12.2022 – Rep. 993/2022

Impresa: ATI composta da “**OPLONDE Srl.**” con sede in Campi Bisenzio (FI) via S. Martino n. 190 (*p. iva 04502880489*) e “**SIRAM S.P.A.**” unipersonale, con sede in Milano (MI), via Anna Maria Mozzoni n. 12 (*p. iva 08786190150*)

Importo contrattuale: €. **182.676,97** al netto del ribasso offerto del 30,83%, di cui €.**3.457,60** di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%.

Tempi di esecuzione: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.

CUP B15B18010220001	CIG 828745610B	CIG. Derivato 9433457EF8
Rif. Scheda 279_01.404	CTG. Prevalente: OG2	

Concessione di Proroga

Il sottoscritto arch. Luciano D’Agostino Responsabile dei lavori in oggetto,

esaminata la richiesta di proroga inoltrata con mail del 09.05.2023 dalla “**OPLONDE Srl.**” con sede in Campi Bisenzio (FI) via S. Martino n. 190 - Milano (assunta al protocollo n. 100555 del 09.05.2023)

considerato che effettivamente, la particolare situazione caratterizzata da una difficoltà di reperire le forniture

AREA EDILIZIA – Unità di Processo Edilizio
P.zza Indipendenza, 8 – 50129 Firenze
Telefono +39 055 2757-127| Fax +39 0552757138
e-mail: servizi.tecnici@pec.unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

impiantistiche ed edili necessarie, hanno ostacolato la continuità delle lavorazioni di riqualificazione dei locali dell'edificio denominato Orto Botanico di Firenze e riqualificazione ingresso Museo di Geologia e Paleontologia e ritardato così il cronoprogramma dei lavori

ritenute quindi valide le circostanze segnalate con la richiesta di proroga sopra riportata

preso atto che le cause indicate non sono – quindi - ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore

CONCEDE

una proroga di gg. 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 159 comma 10 del D.L. 50/2016.

In dipendenza di tale proroga il nuovo termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è il 30 giugno 2023.

Si precisa, inoltre, che detta proroga non dovrà implicare alcuna conseguenza sui patti contrattuali e che l'appaltatore non potrà accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Cordiali saluti.

Firenze li, 10 maggio 2023

F.to IL R.U.P.

(Arch. Luciano D'Agostino)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 120, Prot. n. 101672 del 10/05/2023.

Si precisa che l'originale del documento e i relativi allegati sono consultabili presso l'Area Edilizia con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to Il Dirigente

Arch. Francesco Napolitano