



Spett. PROGECO SRL

pec: progeco2010@legalmail.it

Oggetto: Intervento di riqualificazione e adeguamento impiantistico presso le sedi dell'ex Polo di Sesto F.no - Accordo Quadro per interventi di manutenzione "A" per la normalizzazione degli edifici – scheda di piano edilizio n. 278 - Lotto 3 Sesto Fiorentino – Contratto Rep. n. 791/2021 Prot. n. 220742 del 31/08/2021

CUP B15B18010210001 – CIG 8288636ECB – CIG derivato 9888391E62 Rif. 278_3.304

PROROGA ESECUZIONE LAVORI

Con riferimento all'oggetto e alla richiesta di proroga acquisita al protocollo di questo Ateneo con n. 55248 del 11/03/2024

Visto

- il Verbale di consegna in via d'urgenza Rep.240/2023 prot. n. 218732 del 26/09/2023, sottoscritto dalle parti per i lavori in oggetto dal quale decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, con l'ultimazione dei lavori prevista entro il 21/02/2024;
- il Verbale di sospensione dei lavori Rep. 19/2024 prot. n. 16690 del 23/01/2024;
- Il Verbale di ripresa dei lavori Rep. 33/2024 prot. n. 34671 del 14/02/2024 nel quale riprendevano i lavori a seguito della cessazione delle cause ostative, determinando un nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il giorno 10/03/2024

Considerato

- che il Direttore dei Lavori con annotazione al protocollo soprariportato, ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga di 45 giorni dalla data di ultimazione prevista.

Tutto ciò premesso e considerato,

- il sottoscritto arch. Gianmarco Maglione, Responsabile del Procedimento per le opere in oggetto stante l'effettiva e comprovata l'impossibilità ad adempiere nei tempi contrattuali

CONCEDE

a Codesta Spett.le Ditta, la proroga di ulteriori 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi con scadenza del termine utile al 24 Aprile 2024

Firenze, data della firma digitale

F.to il Responsabile Unico del Procedimento

arch. Gianmarco Maglione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Da un secolo, oltre.

AREA
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
GRANDI OPERE

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 56 Prot. n. 55576 del 11/03/2024.

Si precisa che l'originale del documento è consultabile presso l'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to La Dirigente
Arch. Cristina Tartari