



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA GESTIONE E  
ADEGUAMENTO PATRIMONIO  
IMMOBILIARE

**Spett.** Progeco srl con sede legale in via Nazionale  
Torrette, 286 - 83013 Mercogliano (AV)  
**Pec:** progeco2010@legalmail.it

**OGGETTO:** Accordo Quadro per interventi di manutenzione "A" per la normalizzazione degli edifici – scheda di piano edilizio n. 278 - Lotto 3 Sesto Fiorentino – Contratto Rep. n. 791/2021 Prot. n. 220742 del 31/08/2021.

**CUP B15B18010210001      CIG 8288636ECB SCHEDA 278\_3.307      CIG DERIVATO B259FF3AD7**

#### PROROGA ESECUZIONE LAVORI

Con riferimento all'oggetto e alla richiesta di proroga acquisita al protocollo di questo Ateneo con n. 0306322 del 03/12/2024

#### Visto

- il verbale di consegna dei lavori in data 03/09/2024 - atti di cantiere 184/2024 Prot. 0202389 del 05/09/2024 e successiva integrazione del 09.10.2024;
- la data di ultimazione dei lavori fissata nel verbale e successiva integrazione per il giorno 04/12/2024;
- che con Vostra nota del 02.12.2024 prot. 0 306322 del 03.12.2024 l'impresa chiede proroga a causa di condizione meteo sfavorevoli;
- che il Direttore dei Lavori esprime parere **favorevole** alla richiesta avendo accertato che:
  - i giorni lavorativi di pioggia sono stati 34.

#### Tutto ciò premesso e considerato,

La sottoscritta Arch. Giulia Santarpia, Responsabile del Procedimento e D.L. per le opere in oggetto, stante l'effettiva e comprovata impossibilità ad adempiere nei tempi contrattuali

#### CONCEDE

a Codesta Spett.le Ditta, la **proroga di ulteriori 34 giorni lavorativi ossia 54 giorni naturali e consecutivi** fissando nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori al 28 gennaio 2025.

Firenze, data della firma digitale

il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Giulia Santarpia