



Prot. n° pos
Da citare nella risposta
Rif.

Allegati

Spett.le Impresa **UNYON CONSORZIO STABILE
Scarl**

via Leonardo da Vinci 5 – SCAFATI (SA)

Pec: **union@pec.it**

Oggetto: 975/2022 – COMPLESSO DI ARCETRI - Intervento di restauro e risanamento conservativo dell'immobile denominato "Villino La Pace" ubicato all'interno del complesso di Arcetri - Largo Fermi 2 - Firenze. (cod.Imm 50.00)

Aggiudicazione: Decreto Dirigenziale Rep. n. 392/2022 Prot n. 63087 del 21/03/2022

Contratto: Scrittura privata Prot. 109657 del 20.05.2022 – Rep. 475/2022

Impresa: UNYON CONSORZIO STABILE Scarl con sede legale in Scafati (SA) – Via Leonardo da Vinci, 5 (p. Iva 14341341007)

Importo contrattuale: € 251.187,17 di cui € 22.532,34 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%

Tempi di esecuzione: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi.

CUP: B18B21000030001

CIG: 9074507811

Scheda Piano 255,6

CTG. Prevalente: OG2

Concessione di Proroga

Il sottoscritto arch. Luciano D'Agostino Responsabile dei lavori in oggetto,

esaminata la richiesta di proroga inoltrata con mail del 31.05.2023 dalla **UNYON CONSORZIO STABILE Scarl** con sede legale in Scafati (SA) – Via Leonardo da Vinci, 5 (p. Iva 14341341007) – *Protocollata al n. 121679 del 05.06.2023*

considerato che effettivamente, la difficoltà di approvvigionamento dei materiale e le lavorazioni impreviste in corso d'opera, hanno ostacolato la continuità delle lavorazioni di restauro e risanamento conservativo dell'immobile denominato "Villino La Pace" ubicato all'interno del complesso di Arcetri - Largo Fermi 2 e ritardato così il cronoprogramma dei lavori

ritenute quindi valide le circostanze segnalate con la richiesta di proroga sopra riportata

preso atto che le cause indicate non sono – quindi - ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore

CONCEDE

una proroga di *gg. 50 (cinquanta)* naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 159 comma 10 del D.L. 50/2016.

In dipendenza di tale proroga il nuovo termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è il 29 luglio 2023.

Si precisa, inoltre, che detta proroga non dovrà implicare alcuna conseguenza sui patti contrattuali e che l'appaltatore non potrà accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Cordiali saluti.

Firenze li, 5 giugno 2023

F.to IL R.U.P.

(Arch. Luciano D'Agostino)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**AREA GESTIONE E
ADEGUAMENTO
PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 137 Prot. n. 122095 del 05/06/2023.

Si precisa che l'originale del documento è consultabile presso l'Area Gestione e Adeguamento Patrimonio Immobiliare con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to La Dirigente

Arch. Carmen Carrera