



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA  
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO  
GRANDI OPERE

Firenze,.....

Prot. n°..... pos  
Da citare nella risposta  
Rif.

Allegati .....

A spett. DURANTI&FOCARDI GEOLOGI  
ASSOCIATI  
via della Cristallina 48  
Sesto Fiorentino  
Pec: [daria.duranti@pec.epap.it](mailto:daria.duranti@pec.epap.it)

**Oggetto:** INDAGINI AMBIENTALI E INDAGINI GEOLOGICHE NEL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO  
DI SESTO FIORENTINO

CUP B95E22000650005 - Scheda di Piano Edilizio n. 295

CUP B95E22000210001 - Scheda Piano Edilizio n. 293

CUP B95E22000640001 - Scheda di Piano Edilizio n. 283

CIG B27146B9CD

**Concessione di proroga dei tempi contrattuali**

Il sottoscritto RUP con riferimento alla nota pec acquisita al protocollo di Ateneo con prot. 264304 del 28/10/2024 con cui codesto spett. Operatore Economico richiedeva una proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori, adducendo quale motivazione la mancata consegna da parte del laboratorio dei certificati delle prove geotecniche e dei certificati relativi alla caratterizzazione dei terreni senza dei quali non possono essere svolte le relazione geologiche e le relazioni relative alla gestione delle terre da scavo

preso atto

che i certificati sono stati consegnati da parte del laboratorio SOCOTEC ITALIA srl, in data 29/10/2024 e la rielaborazione a carico dell'Operatore economico Biereggi srl, è stata consegnata a mezzo pec. in data 5/10/2024, ns. prot. 275606 del 6/11/2024;

ritenuta

ammissibile l'istanza di proroga dell'esecutore determinata da causa a lui non imputabili formulate nei tempi previsti dall'art. 121, comma 8 del D. Lgs 36/2023

**CONCEDE**

la proroga di giorni 20 naturali e consecutivi in relazione all'attività prevista.

Pertanto il nuovo termine per dare ultimato i servizi previsti dal contratto è fissato al 4/12/2024.

Il RUP

arch. Maria Luisa Ugolotti