



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA GESTIONE E  
ADEGUAMENTO PATRIMONIO  
IMMOBILIARE

Da un secolo, oltre.

Firenze.....  
Prot. n°..... pos .....

Da citare nella risposta

Rif.

Allegati .....

Alla **MAGNETTI S.r.l.**  
Via Stupinigi 45  
10048 – Vinovo (TO)  
Pec: [magnetti@pec.it](mailto:magnetti@pec.it)  
Alla c.a. **Dott. Luigi Magnetti**

**Oggetto:** Accordi Quadro per interventi di manutenzione "B" per eliminazione di non conformità o rischi gravi e imminenti – Lotto 2 Novoli Careggi – Contratto Rep. 864/2021 Prot. 246633 del 24.09.2021.

Lavori per adeguamento normativo ai fini della sicurezza microclimatica sugli ambienti di lavoro a degli impianti di climatizzazione e ricambio aria, per ristabilire le normali condizioni termo-igrometriche presso alcune sedi universitarie della zona di Novoli – Careggi. - Contratto Derivato Rep. 1268/2024 Prot. 169078 19.07.2024- CUP B15B18010220001 - CIG Derivato B25D77E0BE - Proroga esecuzione lavori

Con riferimento all'oggetto e alla richiesta di proroga acquisita dall'Università degli Studi di Firenze con Prot. 296600 del 25.11.2024

### Visto

- La consegna dei lavori del 16.09.2024 come da apposito Verbale registrato con Rep.276/2024 Prot. 297052 del 25.11.2024, sottoscritto dalle parti e dal quale decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 73 (settantatre) giorni naturali e consecutivi, con l'ultimazione dei lavori fissata per il 28.11.2024;

### Considerato

- che con nota Prot. 296600 del 25.11.2024 la ditta Magnetti S.r.l. avanzava richiesta di proroga di 30 gg naturali e consecutivi con l'ultimazione dei lavori al 27.12.2024, adducendo la seguente motivazione: "a causa dei ritardi nella consegna dei materiali."

- che il sottoscritto Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole alla richiesta di proroga.

### Tutto ciò premesso e considerato

il sottoscritto Dott. Ing. Nicola Agnello, Responsabile del Procedimento per le opere in oggetto stante l'effettiva e comprovata impossibilità ad adempiere nei tempi contrattuali

**CONCEDE**

Piazza indipendenza, 8 – 50129 Firenze  
[ufficio.patrimonio@pec.unifi.it](mailto:ufficio.patrimonio@pec.unifi.it)  
segreteria patrimonio  
+39 055 2757147  
[servizi.tecnici@pec.unifi.it](mailto:servizi.tecnici@pec.unifi.it)  
segreteria ufficio tecnico  
+39 055 2757133-124  
P.IVA/Cod. Fis. 01279680480



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Da un secolo, oltre.

AREA  
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO  
GRANDI OPERE

a Codesta Spett.le Ditta, la proroga di ulteriori 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi con scadenza del termine utile al 27 Dicembre 2024.

Firenze. Data della firma digitale

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Nicola Agnello

**Nome Cognome**  
Dirigente

Via XXX, X – XXXX Firenze  
Nome.cognome@unifi.it  
+39 055 XXXXXXXX  
P.IVA/Cod. Fis. 01279680480