

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA  
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO  
GRANDI OPERE

Da un secolo, oltre.

Prot. n°..... pos .....  
Da citare nella risposta  
Rif.

Allegati .....

Spett.le Consorzio Stabile Scarl Union  
Via Leonardo Da Vinci,5 Scafati(SA)  
Pec: [unyon@pec.it](mailto:unyon@pec.it)  
[progressrl@arubapec.it](mailto:progressrl@arubapec.it)**Contratto: Oggetto: 975/2022 – COMPLESSO DI ARCETRI - Intervento di restauro e risanamento conservativo dell'immobile denominato "Villino La Pace" ubicato all'interno del complesso di Arcetri - Largo Fermi 2- Firenze. (cod.Imm 50.00)****Aggiudicazione: Decreto Dirigenziale Rep. n. 392/2022 Prot n. 63087 del 21/03/2022****Contratto: Scrittura privata Prot. 109657 del 20.05.2022 – Rep. 475/2022****Perizia di variante variata distribuzione di spesa e suppletiva n°1: Prot. 112447 in data 17/05/2024 (865)****CUP: B18B21000030001****CIG: 9074507811****Scheda Piano 255.6****CTG. Prevalente: OG2****Concessione di Proroga n.3**

Il sottoscritto arch. Gianmarco Maglione, Responsabile dei lavori in oggetto, esaminata la richiesta di proroga inoltrata in data 07/12/2024, dal consorzio in oggetto, *assunta al protocollo n. 313212 del 9/12/2024*; considerate le effettive motivazioni esposte, tali da determinare un ritardo sulla programmazione dei lavori. Ritenute quindi valide le circostanze segnalate con la richiesta di proroga sopra riportata;

Preso atto che le cause indicate non sono – quindi - ascrivibili di fatto all'appaltatore;

## CONCEDE

una proroga di *gg.30 (trenta)* naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

In dipendenza di tale proroga il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il 6 Gennaio 2025.

Si precisa, inoltre, che detta proroga non dovrà implicare alcuna conseguenza sui patti contrattuali e che l'appaltatore non potrà accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

L'appaltatore dovrà inoltre fornire, entro 5gg dalla presente missiva, un cronoprogramma dei lavori aggiornato alla nuova data di ultimazione, da ritenersi quale termine ultimo e improrogabile.

Cordiali saluti

Firenze

IL R.U.P.

(Arch. Gianmarco Maglione)