



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA GESTIONE E
ADEGUAMENTO PATRIMONIO
IMMOBILIARE

Da un secolo, oltre.

Firenze.....
Prot. n°..... pos

Da citare nella risposta

Rif.

Allegati

Alla **MAGNETTI S.r.l.**
Via Stupinigi 45
10048 – Vinovo (TO)
Pec: magnetti@pec.it

Oggetto: Accordi Quadro per interventi di manutenzione "B" per eliminazione di non conformità o rischi gravi e imminenti – Lotto 2 Novoli Careggi – Contratto Rep. 864/2021 Prot. 246633 del 24.09.2021.

Lavori per adeguamento normativo ai fini della sicurezza microclimatica sugli ambienti di lavoro a degli impianti di climatizzazione e ricambio aria, per ristabilire le normali condizioni termo-igrometriche presso alcune sedi universitarie della zona di Novoli – Careggi. - Contratto Derivato Rep. 1268/2024 Prot. 169078 19.07.2024- CUP B15B18010220001 - CIG Derivato B25D77E0BE - Proroga esecuzione lavori

Con riferimento all'oggetto e alla richiesta di proroga acquisita dall'Università degli Studi di Firenze con Prot. 322077 del 17.12.2024

Visto

- La consegna dei lavori del 16.09.2024 come da apposito Verbale registrato con Rep.276/2024 Prot. 297052 del 25.11.2024, sottoscritto dalle parti e dal quale decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 73 (settantatre) giorni naturali e consecutivi, con l'ultimazione dei lavori fissata per il 28.11.2024;

Considerato

- che con nota Prot. 296600 del 25.11.2024 la ditta Magnetti S.r.l. avanzava richiesta di proroga di 30 gg naturali e consecutivi con l'ultimazione dei lavori al 27.12.2024, adducendo la seguente motivazione: "a causa dei ritardi nella consegna dei materiali."

- che il sottoscritto Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga con nota Rep. 278/2024 Prot. 298118 del 26.11.2024.

Considerato inoltre

- che con nota Prot. Prot.322077 del 17.12.2024 la ditta Magnetti S.r.l. avanzava una ulteriore richiesta di proroga, adducendo la seguente motivazione: "ritardi dovuti ad eventi atmosferici avversi."

Piazza indipendenza, 8 – 50129 Firenze
ufficio.patrimonio@pec.unifi.it
segreteria patrimonio
+39 055 2757147
servizi.tecnici@pec.unifi.it
segreteria ufficio tecnico
+39 055 2757133-124
P.IVA/Cod. Fis. 01279680480



Da un secolo, oltre.

- che il sottoscritto Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, tenuto conto che la quasi totalità delle lavorazioni previste in Appallato sono all'esterno degli edifici interessati, ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga;

Tenuto conto

- del periodo di festività di imminente avvio e che in tale periodo l'Università degli studi di Firenze, in coerenza anche con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, la chiusura delle sedi universitarie."

Tutto ciò premesso e considerato

il sottoscritto Dott. Ing. Nicola Agnello, Responsabile del Procedimento per le opere in oggetto stante l'effettiva e comprovata impossibilità ad adempiere nei tempi contrattuali

CONCEDE

a Codesta Spett.le Ditta, la proroga di ulteriori 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi con scadenza del termine utile al 26 Gennaio 2025.

Firenze. Data della firma digitale

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Nicola Agnello