



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Da un secolo, oltre.

AREA
**GESTIONE E ADEGUAMENTO
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Spett. CITEP soc.cooperativa

pec: citeplavori@legalmail.it

Oggetto: CONTRATTO: Rep. n. 901/2024 Prot. n. 0182138 del 01/08/2024 – Accordi Quadro per interventi di manutenzione “B” per eliminazione di non conformità o rischi gravi e imminenti.

Lotto 3 Sesto Fiorentino

Lavori di adeguamento locali con realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su impianti di rilevazione fumi ed impianti di illuminazione di emergenza. Rif. Lavoro 258.3.

CUP B18H23000910005

CIG 82875048A5

CIG derivato B25C9FDBEC

PROROGA ESECUZIONE LAVORI

Con riferimento all’oggetto e alla richiesta di proroga acquisita al protocollo di questo Ateneo con n. 0326093 del 20/12/2024

Visto

- il Verbale di consegna dei lavori Rep.209/2024 prot. n. 0224591 del 24/09/2024, sottoscritto dalle parti per i lavori in oggetto dal quale decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 107 (centosette) giorni naturali e consecutivi, con l'ultimazione dei lavori prevista entro il 01/01/2025;
- la nota esplicativa dell'impresa prot. 0326093 del 20/12/2024.

Considerato

- che la ditta CITEP soc. cooperativa avanza richiesta di proroga di 30 gg, con l'ultimazione dei lavori al 31.01.2025, adducendo la seguente motivazione:

- ✓ La consegna di alcuni dei materiali necessari (lampade di emergenza autoalimentate) verrà completata da parte del produttore Beghelli indicativamente il 10 gennaio 2025.

Tutto ciò premesso e considerato,

- il sottoscritto Ing. Marco Giorgi, Responsabile del Procedimento per le opere in oggetto, stante l'effettiva e comprovata impossibilità ad adempiere nei tempi contrattuali

CONCEDE

a Codesta Spett.le Ditta, la proroga di ulteriori 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi con scadenza del termine utile al 31.01.2025.

Firenze, data della firma digitale

il Responsabile del Procedimento

Ing. Marco Giorgi