



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

AREA AFFARI GENERALI  
E LEGALI

*Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione*

*Adunanza del 28 novembre 2024*

L'anno duemilaventiquattro, addì 28 del mese di novembre, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato alle ore 14,00 con nota prot. n. 295940 pos. II/8 del 22 novembre 2024 inviata per e-mail, si è riunito presso la sala delle adunanze del Rettorato per trattare il seguente ordine del giorno.

**O M I S S I S**

*Sono presenti:*

- prof.ssa Alessandra Petrucci, Rettrice
- prof.ssa Elisabetta Cerbai, membro interno
- prof. Andrea Lippi, membro interno
- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- dott.ssa Marta Billo, membro interno
- dott.ssa Gloria Manghetti, membro esterno
- sig. Simone Zetti, rappresentante degli studenti
- sig. Giacomo Boschi, rappresentante degli studenti

*Sono assenti giustificati:*

- prof. Marco Moretti, membro esterno
- dott. Roberto Ferrari, membro esterno

*È assente:*

- prof. Marco Biffi, membro interno

Partecipa, altresì, alla seduta il dott. Marco Degli Esposti, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell'art. 14 dello Statuto, il Prorettore Vicario, prof. Giovanni Tarli Barbieri.

**O M I S S I S**

La Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

- prof. Marco Biffi, entra alle ore 14,14 sul punto 2 dell'o.d.g.;
- dott.ssa Gloria Manghetti, esce alle ore 17,06 sul punto 7 dell'o.d.g. .

Nel corso della seduta vengono effettuate le seguenti inversioni dell'ordine del giorno:

- i punti dal 20 al 28 vengono discussi dopo il punto 3;
- il punto 47 viene discusso dopo il punto 28.

**O M I S S I S**

**Sul punto 7 dell'O.D.G. «ELABORAZIONE DEL BUDGET INVESTIMENTI - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027 ED ELENCO ANNUALE 2025. ASSESTAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 ED ELENCO ANNUALE 2024»**

**O M I S S I S**

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la propria precedente delibera del 29/11/2023 di approvazione Programma triennale delle opere pubbliche 2024 – 2026 e l'elenco annuale 2024 e ss.mm.ii;
- visto il vigente Regolamento dell'Università degli Studi di Firenze sull' Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- visti gli artt. 14 e 19 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze
- visto l'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023;

- visto il D.D. 976 prot. 143601 del 29 giugno 2023
- visti:
  - il “Piano Triennale delle Opere Pubbliche”
  - l’ “Elenco annuale 2024”
  - l’ “Elenco annuale 2025”
  - il “Flussometro”
- visto il parere della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 26/11/2024;  
delibera
- di approvare il Budget Investimenti - Programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027 ed elenco annuale 2025 così come dettagliati negli allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante:
  - “Piano Triennale delle Opere Pubbliche” (All. 14)
  - “Elenco annuale 2025” (All. 15)
  - “Flussometro” (All. 16)
- di dare mandato all’Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere di apportare le variazioni delle schede nelle singole opere che ne conseguono per la gestione del Programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027 elenco annuale 2025, nell’ambito della rimodulazione nel triennio, in base alle priorità ed ai cronoprogrammi dei lavori;
- di autorizzare ai sensi dell’art. 37 comma 4 D.Lgs. 36/2023 la pubblicazione dell’elenco annuale 2025;
- di prendere atto della creazione delle schede:
  - 258,1 Programma di Messa a Norma e CPI - DM 774/2024
  - 277,6 DSG Progetti di Eccellenza
  - 300 Nuovo Accordo Quadro di manutenzione straordinaria 2025-2029
  - 301 PALEO – Paleontologia PNRR
  - 302 CPI Sede Aule Sesto F.no – messa a norma antincendio
- di approvare l’assestamento del Programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 ed elenco annuale 2024 allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 17);
- di approvare le conseguenti variazioni di Bilancio per l’esercizio 2024;
- di autorizzare ai sensi dell’art. 37 comma 4 D.Lgs. 36/2023 la pubblicazione dell’elenco annuale 2024 assestato
- di dare mandato alla Dirigente dell’Area Gestione e Adeguamento Patrimonio Immobiliare di predisporre il piano triennale delle alienazioni e delle acquisizioni da presentare al MEF entro il 31/12/2024 per la necessaria approvazione con successiva comunicazione agli Organi di Governo.

**O M I S S I S**

Alle ore 18,58, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la Rettrice dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

**F.to Marco Degli Esposti**

**LA PRESIDENTE**

**F.to Alessandra Petrucci**

Autenticazione di copie di atti e documenti (Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
Il presente documento, composto di n. 14 fogli, è estratto dal verbale originale depositato presso questo Ateneo ed è conforme allo stesso nelle parti ivi riportate.  
Firenze, 2 dicembre 2024

Firma  
(Annalisa Cecchini)

# Programma Triennale Opere Pubbliche

Triennio 2024-2026 e 2025-2027

CdA Novembre 2024

All. 14

**PROGRAMMAZIONE**

		4° Accordo di programma									
Fonti di finanziamento	Leggi speciali	Bilancio UNIFI	Opera 5 UNIFI	Opera 7 UNIFI	Totale elenco annuale	Capitali da permuta e/o acquisti	Altri capitali	Funzionam.	Totale per annualità		
<b>TRIENNALE</b>	2024	3.500.370,65	6.352.558,59	2.189.969,43	1.164.007,56	13.206.906,23			0,00	13.206.906,23	
	2025	9.432.990,23	11.070.468,39	2.193.463,25	3.737.253,80	26.434.175,67	0,00			26.434.175,67	
	2026	19.079.991,43	26.820.066,14	1.551.886,52	1.300.000,00	48.751.944,09				48.751.944,09	
	2027	26.202.589,89	46.056.420,90			72.259.010,79				72.259.010,79	
	Oltre	8.000.000,00	43.742.586,27			51.742.586,27				51.742.586,27	
	<b>Sommano</b>	66.215.942,20	134.042.100,29	5.935.319,20	6.201.261,36	212.394.623,05	0,00		0,00	212.394.623,05	
		<b>12.136.580,56</b>									
										88.393.025,99	Triennio in corso
										147.445.130,55	Previsione 2025/2027

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
<b>01.01.01.05.01.02</b>											
269	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO		11.654,32						11.654,32		11.654,32
Subtotale <b>01.01.01.05.01.02</b>			11.654,32						11.654,32		11.654,32
<b>01.01.02.01.01.01</b>											
210	LAVORI PER ELIMINAZIONE RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL CANALE di Cinta Orientale - Messa		6.732,97						6.732,97		6.732,97
Subtotale <b>01.01.02.01.01.01</b>			6.732,97						6.732,97		6.732,97
<b>01.01.02.01.01.06</b>											
269	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO		22.625,97					2.155,04	24.781,01		24.781,01
Subtotale <b>01.01.02.01.01.06</b>			22.625,97					2.155,04	24.781,01		24.781,01
<b>01.01.02.02.01.01</b>											
92,3	VIA G. CAPPONI, 9 - COMPLETAMENTO E AULA SCHIFF		48.800,00						48.800,00		48.800,00
Subtotale <b>01.01.02.02.01.01</b>			48.800,00						48.800,00		48.800,00
<b>01.01.02.05.01.01</b>											
92,3	VIA G. CAPPONI, 9 - COMPLETAMENTO E AULA SCHIFF		61.000,00						61.000,00		61.000,00
93,8	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Interventi di ricollocazione del patrimonio librario Lotto 1		6.088,05						6.088,05		6.088,05
275	ACCORDO PROGRAMMA NUOVO LICEO AGNOLETTI - edificio per Aule a Sesto F.no							5.978,00	5.978,00		5.978,00
Subtotale <b>01.01.02.05.01.01</b>			67.088,05					5.978,00	73.066,05		73.066,05
<b>01.01.02.06.01.02</b>											
20	SPESE TECNICHE E COLLAUDI		412.735,85					179.689,32	592.425,17		592.425,17

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
92,3	VIA G. CAPPONI, 9 - COMPLETAMENTO E AULA SCHIFF		100.000,00					19.249,04	119.249,04		119.249,04
93,3	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Pozzo librario livello 1, 2, 3 - Sala lettura quadrilatero primo piano		28.518,27					720.565,26	749.083,53		749.083,53
93,8	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Interventi di ricollocazione del patrimonio librario Lotto 1		3.871,49						3.871,49		3.871,49
97	SANTA TERESA - COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZ. FUNZIONALE - VIA DELLA		21.414,48						21.414,48		21.414,48
97,1	SANTA TERESA 2° LOTTO FUNZIONALE		37.314,69						37.314,69		37.314,69
161,3	Scuola di Architettura: Santa Verdiana - Santa Teresa - Accessibilità locali - appartamenti Via dell'Agnolo 12		70.651,91						70.651,91		70.651,91
250	Complesso museale La Specola - Via Romana, 17		4.056,19		48.315,00			135.490,67	187.861,86		187.861,86
255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Messa a Norma e Sicurezza		565.676,08					798.035,17	1.363.711,25		1.363.711,25
255,4	MS ATENEO - messa a norma antiincendio plesso didattico Santa Teresa Laboratorio Modelli (Lav. 255.502)							232.655,79	232.655,79		232.655,79
255,6	MS ATENEO - Intervento di restauro e risanamento "VILLINO LA PACE" - ARCETRI - Lav. 255.506		87.124,59						87.124,59		87.124,59
258	PROGRAMMA MESSA A NORMA E CPI - DM 455/2023		805.540,95		162.547,22			100.000,00	1.068.088,17		1.068.088,17
258,1	PROGRAMMA MESSA A NORMA E CPI - DM 774/2024				500.000,00				500.000,00		500.000,00
278	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO		8.186,07					131.342,98	139.529,05		139.529,05
279	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ATENEO - ACCORDO QUADRO		73.316,80					150.000,00	223.316,80		223.316,80
280	SOSTITUZIONE UTA POLO SCIENTIFICO SESTO F.NO		241.999,29					108.000,71	350.000,00		350.000,00
281	PROGETTO PILOTA PER LA SOSTENIBILITA'		29.139,40					280.860,60	310.000,00		310.000,00
282	Adeguamento interventi edilizi per la Scuola di Agraria e Dipartimento		53.743,91					139.661,00	193.404,91		193.404,91
283	Realizzazione dell'edificio di completamento del Rise B destinato a laboratori di ricerca per le esigenze del Polo							516.462,51	516.462,51		516.462,51
287	NUOVA SEDE DIPARTIMENTO E SCUOLA DI AGRARIA - Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto F.no.				6.058.904,21			1.520.855,50	7.579.759,71		7.579.759,71

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
288	PLESSO AULE CAMPUS CAREGGI - nuova realizzazione				2.282.499,12			1.083.314,79	3.365.813,91		3.365.813,91
291	Complesso Santa Marta - Riqualificazione e adeguamento del sistema infissi							658.602,51	658.602,51		658.602,51
293	Nuovo edificio per i centri C.E.T.E.C.S e C.R.I.S.T. nella Area del Polo Scintifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino							802.195,69	802.195,69		802.195,69
294	Risanamento conservativo e riordino funzionale dell'edificio denominato "Ex Geografia" in Via Laura -Firenze							342.828,14	342.828,14		342.828,14
295	Realizzazione nuovo edificio per Aule a Sesto Fiorentino							632.148,65	632.148,65		632.148,65
297	MECCANOTESILE							200.000,00	200.000,00		200.000,00
301	PALEO - PNRR MIC3 – Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi" -				254.383,96				254.383,96		254.383,96
990	RISERVE							70.768,98	70.768,98		70.768,98
<b>Subtotale</b>		<b>01.01.02.06.01.02</b>		2.543.289,97		9.306.649,51		8.822.727,31	20.672.666,79		20.672.666,79
<b>01.01.02.06.01.03</b>											
208	Pista ciclabile-Deviaz. canale-Sistemazione a verde area protetta-Rif. via dei Frilli - Viab.ingresso -Ponte sul Fosso		5.853,00						5.853,00		5.853,00
208,1	Pista ciclabile e opere di urbanizzazione convenzionate		985.234,85						985.234,85		985.234,85
<b>Subtotale</b>		<b>01.01.02.06.01.03</b>		991.087,85					991.087,85		991.087,85
<b>01.01.02.06.01.04</b>											
210	LAVORI PER ELIMINAZIONE RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL CANALE di Cinta Orientale - Messa		2.225.484,42					1.493.249,20	3.718.733,62		3.718.733,62
<b>Subtotale</b>		<b>01.01.02.06.01.04</b>		2.225.484,42				1.493.249,20	3.718.733,62		3.718.733,62
<b>A01.01.02.06.01.02</b>											
92,3	VIA G. CAPPONI, 9 - COMPLETAMENTO E AULA SCHIFF							2.779,74	2.779,74		2.779,74
97	SANTA TERESA - COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZ. FUNZIONALE - VIA DELLA		13.662,67						13.662,67		13.662,67

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Messa a Norma e Sicurezza		290,83						290,83		290,83
	<b>Subtotale</b> <b>A01.01.02.06.01.02</b>		13.953,50				2.779,74		16.733,24		16.733,24
<b>D01.01.02.06.01.02</b>											
277,6	Dip. eccellenza - DSG - Riqualificazione D4 Novoli e Abbattimento barriere architettoniche Villa Ruspoli P.zza				126.340,72				126.340,72		126.340,72
	<b>Subtotale</b> <b>D01.01.02.06.01.02</b>				126.340,72				126.340,72		126.340,72
<b>U01.01.02.06.01.02</b>											
255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Messa a Norma e Sicurezza							43.579,10	43.579,10		43.579,10
300	Accordo Quadro di Manutenzione Straordinaria (nuovo)							500.000,00	500.000,00		500.000,00
302	Nuova sede Aule Sesto Fiorentino - messa a norma							200.000,00	200.000,00		200.000,00
	<b>Subtotale</b> <b>U01.01.02.06.01.02</b>							743.579,10	743.579,10		743.579,10
	<b>Totale complessivo</b>		5.930.717,05		9.432.990,23			11.070.468,39	26.434.175,67		26.434.175,67
	<b>UNIFI</b>	17.001.185,44									
	<b>ESTERNI</b>				9.432.990,23						
	<b>ORDINARIA</b>										

N. Lav	Descrizione lavoro	CUP	RUP	avanzo 19 milioni	Stanziam.	Liquidato 31/12/2023	Flusso residuo totale	2024	variazione	2024 dopo variazione	2025	variazioni	2025 dopo variazione	2026	variazione	2026 dopo variazione	2027	Oltre	altri capitali	variazione	oltre dopo variazione
MS	20 SPESE TECNICHE E COLLAUDI	VARI	CARRERA		3.084.308,98 €	2.386.544,62 €	697.764,36 €	341.295,95 €	-235.956,76 €	105.339,19 €	356.468,41 €	235.956,76 €	592.425,17 €	- €	- €	- €					
GO_PS	92,3 VIA G. CAPPONI, 9 - COMPLETAMENTO E AULA SCHIFF	B11F14000000001	GIANNONI		2.067.012,92 €	58.595,28 €	2.008.417,64 €	257.365,87 €	-231.828,78 €	25.537,09 €	872.579,16 €	-640.750,38 €	231.828,78 €	- €	872.579,16 €	872.579,16 €		878.472,61 €			878.472,61 €
MN	93,3 Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Pozzo librario livello 1, 2, 3 - Sala lettura quadrilatero primo piano	B17B14000230001	GIANNONI		7.733.376,69 €	847.204,77 €	6.886.171,92 €	1.114.562,62 €	-77.474,23 €	1.037.088,39 €	2.671.609,30 €	-1.922.525,77 €	749.083,53 €	3.100.000,00 €	2.000.000,00 €	5.100.000,00 €		- €			
esaurim ento	93,8 Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Interventi di ricollocazione del patrimonio librario Lotto 1 (appartamento portiere p.t.) Lotto	B19E19000330005	UGOLOTTI		243.746,26 €	227.603,48 €	16.142,78 €	16.142,78 €	-9.959,54 €	6.183,24 €		9.959,54 €	9.959,54 €	- €	- €	- €		- €			
esaurim ento	97 SANTA TERESA - COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZ. FUNZIONALE - VIA DELLA MATTONAIA	B16I15000420006	GIANNONI		7.609.004,28 €	7.573.927,13 €	35.077,15 €	35.077,15 €	-35.077,15 €	- €	- €	35.077,15 €	35.077,15 €	- €	- €	- €		- €			
GO	97,1 SANTA TERESA 2° LOTTO FUNZIONALE	B19I17000260001	GIANNONI		1.500.000,00 €	62.685,31 €	1.437.314,69 €	37.314,69 €	-37.314,69 €	- €		37.314,69 €	37.314,69 €	- €	- €	- €		1.400.000,00 €			1.400.000,00 €
esaurim ento	159 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA	VARI	VARI		9.303.971,46 €	9.303.958,07 €	13,39 €	13,39 €	- €	13,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €			
esaurim ento	161 Riquilificazione scuola di Architettura: Santa Verdiana - Santa Teresa	B16E18000270001	GIANNONI		1.803.388,19 €	1.656.592,85 €	146.795,34 €	274.452,71 €	-127.657,37 €	146.795,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €			
GO	161,3 Scuola di Architettura: Santa Verdiana - Santa Teresa - Accessibilità locali - appartamenti Via dell'Agnolo 12	B19E19000010001	MAGLIONE		257.368,86 €	102.713,08 €	154.655,78 €	154.655,78 €	-70.651,91 €	84.003,87 €	- €	70.651,91 €	70.651,91 €	- €	- €	- €		- €			
esaurim ento	208 Pista ciclabile-Deviaz. canale-Sistemazione a verde area protetta-Rif. via dei Frilli - Viab.ingresso -Ponte sul Fosso Reale	B99H10000570001	MAGLIONE		1.208.307,16 €	1.202.454,16 €	5.853,00 €	5.853,00 €	-5.853,00 €	- €	- €	5.853,00 €	5.853,00 €	- €	- €	- €		- €			
GO_PS	208,1 Pista ciclabile e opere di urbanizzazione convenzionate	B97B17000800005	MAGLIONE		4.587.595,71 €	997.962,14 €	3.589.633,57 €	985.644,45 €	-985.234,85 €	409,60 €	1.603.989,12 €	-618.754,27 €	985.234,85 €	1.000.000,00 €	1.603.989,12 €	2.603.989,12 €		- €			
GO_PS	210 LAVORI PER ELIMINAZIONE RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL CANALE di Cinta Orientale - Messa in sicurezza idraulica	B99H10000770003	MAGLIONE		6.200.000,00 €	1.167.750,38 €	5.032.249,62 €	1.588.844,01 €	-282.060,98 €	1.306.783,03 €	3.443.405,61 €	282.060,98 €	3.725.466,59 €	- €	- €	- €		- €			
esaurim ento	231,2 Adeguamento funzionale e restauro scuola di Agraria: Chiesa e biblioteca di Quaracchi	B13J13000440001	PERSIANI		59.380,54 €	29.690,27 €	29.690,27 €	29.690,27 €	- €	29.690,27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €			
esaurim ento	250 Complesso museale La Specola - Via Romana, 17	B19D14001250001	MAGLIONE		6.908.072,27 €	6.619.785,71 €	288.286,56 €	239.971,56 €	-139.546,86 €	100.424,70 €		187.861,86 €	187.861,86 €	- €	- €	- €		- €			
MS	255 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Messa a Norma e Sicurezza	VARI	VARI	43.579,10	5.421.320,38 €	3.620.890,07 €	1.800.430,31 €	503.803,85 €	-110.954,72 €	392.849,13 €	556.975,02 €	850.606,16 €	1.407.581,18 €	- €	- €	- €					
MN	255,2 MS ATENEO NON PROGRAMMATA - PER QUADRI ELETTRICI COMPLESSO "CUBO"	B15B19000050005	DAOU		- €	- €	- €	100.000,00 €	-100.000,00 €	- €	468.414,97 €	-468.414,97 €	- €	- €	- €	- €		200.000,00 €		- 200.000,00 €	- €
MN	255,4 MS ATENEO - messa a norma antiincendio plesso didattico Santa Teresa Laboratorio Modelli (Lav. 255.502)	B14H17001380001	GIANNONI		1.111.863,39 €	25.408,86 €	1.086.454,53 €	257.147,17 €	-232.655,79 €	24.491,38 €	829.307,36 €	-596.651,57 €	232.655,79 €		829.307,36 €	829.307,36 €					
esaurim ento	255,5 MS ATENEO - Intervento di adeguamento impiantistico D.A.G.R.I. piano primo in via Maraglino, 77 (EX 1.122)	B17H21002510001	PERSIANI		183.051,78 €	181.481,53 €	1.570,25 €	1.570,25 €	- €	1.570,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €			
GO_PS	255,6 MS ATENEO - Intervento di restauro e risanamento "VILLINO LA PACE" - ARCETRI - Lav. 255.506	B18B21000030001	MAGLIONE		398.585,45 €	162.903,15 €	235.682,30 €	235.682,30 €	-87.124,59 €	148.557,71 €		87.124,59 €	87.124,59 €	- €	- €	- €		- €			
MN	258 PROGRAMMA MESSA A NORMA E CPI - DM 455/2023	B12H19000040001	CARRERA		4.422.936,23 €	206.673,28 €	4.216.262,95 €	1.605.540,95 €	-568.088,17 €	1.037.452,78 €	2.610.722,00 €	-1.542.633,83 €	1.068.088,17 €		2.110.722,00 €	2.110.722,00 €					
MN	258,1 PROGRAMMA MESSA A NORMA E CPI - DM 774/2024	B18H24001110005	CARRERA		2.055.216,00 €		2.055.216,00 €			- €		500.000,00 €	500.000,00 €		1.555.216,00 €	1.555.216,00 €					
esaurim ento	269 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO	B19D16000270001	VARI		3.985.230,14 €	3.948.794,81 €	36.435,33 €	36.435,33 €	-36.435,33 €	- €	- €	36.435,33 €	36.435,33 €	- €	- €	- €		- €			
esaurim ento	275 ACCORDO PROGRAMMA NUOVO LICEO AGNOLETTI - edificio per Aule a Sesto F.no	VARI	CARRERA		1.390.855,89 €	1.384.877,89 €	5.978,00 €	5.978,00 €	-5.978,00 €	- €		5.978,00 €	5.978,00 €	- €	- €	- €		- €			
GO_PS	277,5 Dip. eccellenza - Chimica - DISIA - Biologia - Adeguamento locali per HPC	B99E19000270005	TARTARI		1.691.685,27 €	506.943,07 €	1.184.742,20 €	1.084.742,20 €	100.000,00 €	1.184.742,20 €		- €	- €	- €	- €	- €		- €			
GO_PS	277,6 DSG PROGETTO DI ECCELLENZA	B13C23000140001	GRAMIGNA		126.340,72 €		126.340,72 €			- €		126.340,72 €	126.340,72 €	- €	- €	- €		- €			
esaurim ento	278 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO	B15B18010210001 (LAVORI) B12G19000050001 (ST)	VARI (Coordinatore Persiani)		4.900.000,00 €	2.372.263,40 €	2.527.736,60 €	2.527.736,60 €	-939.529,05 €	1.588.207,55 €	- €	139.529,05 €	139.529,05 €	- €	800.000,00 €	800.000,00 €					
esaurim ento	279 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ATENEO - ACCORDO QUADRO	B15B18010220001 (LAVORI) B12G19000060001 (ST)	VARI (Coordinatore Maglione)		4.800.000,00 €	1.417.579,52 €	3.382.420,48 €	3.482.420,48 €	-1.504.610,51 €	1.977.809,97 €	- €	223.316,80 €	223.316,80 €	- €	1.181.293,71 €	1.181.293,71 €		- €			
MN	280 SOSTITUZIONE UTA DI ATENEO	B92G19000730001	AGNELLO		550.000,00 €		550.000,00 €	49.665,47 €	-49.665,47 €	- €	500.334,53 €	-150.334,53 €	350.000,00 €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €					
MN	281 INTERVENTI PER LA SOSTENIBILITA'	DA PRENDERE	CARRERA		310.000,00 €		310.000,00 €	29.139,40 €	-29.139,40 €	- €	280.860,60 €	29.139,40 €	310.000,00 €	- €	- €	- €		- €			
esaurim ento	282 Adeguamento interventi edilizi per la Scuola di Agraria e Dipartimento	VARI	PERSIANI		1.064.845,42 €	302.220,67 €	762.624,75 €	622.963,75 €	-53.743,91 €	569.219,84 €	139.661,00 €	53.743,91 €	193.404,91 €	- €	- €	- €		- €			
GO_PS	283 Realizzazione dell'edificio di completamento del Rise B destinato a laboratori di ricerca per le esigenze del Polo Scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino	B95E22000640001	PERSIANI		4.032.809,94 €	36.753,35 €	3.996.056,59 €	229.056,22 €	-16.462,51 €	212.593,71 €	1.500.000,00 €	-983.537,49 €	516.462,51 €	- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		2.267.000,37 €		2.267.000,37 €	- 2.267.000,37 €



GO_PS	287	NUOVA SEDE DIPARTIMENTO E SCUOLA DI AGRARIA - Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto F.no.	CUP ESTERNO	TARTARI		59.997.638,27 €	4.058.904,21 €	55.938.734,06 €	8.058.904,21 €	-7.579.759,71 €	479.144,50 €	14.879.829,85 €	-7.300.070,14 €	7.579.759,71 €	25.000.000,00 €	-10.120.170,15 €	14.879.829,85 €	25.000.000,00 €	8.000.000,00 €			8.000.000,00 €	
GO_PS	288	PLESSO AULE CAMPUS CAREGGI - nuova realizzazione	B93H20000300005	PERSIANI	5.656.420,90	28.061.081,84 €	421.666,08 €	33.295.836,66 €	3.382.499,12 €	-2.477.904,16 €	904.594,96 €	8.256.916,64 €	-4.891.102,73 €	3.365.813,91 €	16.000.000,00 €	-8.630.993,11 €	7.369.006,89 €	21.656.420,90 €					
GO_PS	289	ISTITUTI ANATOMICI - Riqualficazione edificio 10	B11B21006070001	TARTARI		41.464.113,66 €		41.464.113,66 €			- €			- €			- €	41.464.113,66 €				41.464.113,66 €	
esaurim ento	290	FpO tendostruttura temporanea	B17H21000700001	GIANNONI		347.613,43 €	315.130,28 €	32.483,15 €	32.483,15 €	- €	32.483,15 €			- €			- €						
esaurim ento	290,1	Realizzazione di una Tendostruttura - PNRR	B93H20000500001	GIANNONI		1.937.762,83 €	1.731.064,79 €	206.698,04 €	206.698,04 €	- €	206.698,04 €			- €			- €						
GO_PS	291	Complesso Santa Marta - Riqualficazione e adeguamento del sistema infissi	B98H22000410006	MAGLIONE		5.868.037,86 €	113.274,44 €	5.754.763,42 €	186.725,56 €	- €	186.725,56 €	1.158.602,51 €	-500.000,00 €	658.602,51 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €	3.409.435,35 €		3.409.435,35 €	-3.409.435,35 €	- €	
GO_PS	293	Nuovo edificio per i centri C.E.T.E.C.S e C.R.I.S.T. nella Area del Polo Scintifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino	B95E22000210001	MAGLIONE		4.760.779,40 €	112.609,86 €	4.648.169,54 €	127.390,14 €	-5.883,94 €	121.506,20 €	796.311,75 €	5.883,94 €	802.195,69 €	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	2.724.467,65 €		2.724.467,65 €	-2.724.467,65 €	- €	
GO_PS	294	Risanamento conservativo e riordino funzionale dell'edificio denominato "Ex Geografia" in Via Laura - Firenze	B19I22000340001	MAGLIONE		1.734.206,60 €	33.396,29 €	1.700.810,31 €	56.603,71 €	-56.145,50 €	458,21 €	286.682,64 €	56.145,50 €	342.828,14 €	350.000,00 €		350.000,00 €	1.007.523,96 €		1.007.523,96 €	-1.007.523,96 €	- €	
GO_PS	295	Realizzazione nuovo edificio per Aule a Sesto Fiorentino	B95E22000650005	GRAMIGNA		5.782.432,15 €	1.644,66 €	5.780.787,49 €	248.355,34 €	-193.879,06 €	54.476,28 €	938.269,59 €	-306.120,94 €	632.148,65 €	1.600.000,00 €	500.000,00 €	2.100.000,00 €	2.994.162,56 €		2.994.162,56 €	-2.994.162,56 €	- €	
GO_PS	296	PNRR M1C3 - RESTAURO DEL GIARDINO STORICO DI VILLA LA QUIETE	B16C22000110006	IACOVIELLO		1.725.402,40 €	1.015.597,88 €	709.804,52 €	709.804,52 €	- €	709.804,52 €			- €	- €		- €					- €	
GO_PS	297	EX Meccanotessile - Nuovo insediamento universitario	B17G23000310005	MAGLIONE		5.500.000,00 €		5.500.000,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €	- €	2.800.000,00 €	-2.600.000,00 €	200.000,00 €	2.500.000,00 €	300.000,00 €	2.800.000,00 €	2.500.000,00 €				- €	
GO_PS	298	ITACA - PNRR interventi edilizi PNRR MISS. 4 COMP. 2 LINEA 3.1 ITACA.SB - Potentiating the Italian Capacity for	B53C22001790006	BESSI		118.563,90 €		118.563,90 €	118.563,90 €	- €	118.563,90 €			- €			- €					- €	
GO_PS	299	ITINERIS - PNRR interventi edilizi PNRR MISS. 4 COMP. 2 LINEA 3.1 ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research	B53C22002150006	MAGLIONE		120.409,35 €		120.409,35 €	120.409,35 €	- €	120.409,35 €			- €			- €					- €	
MS	300	nuovo accordo quadro manutenzione straordinaria 2025-2029	DA PRENDERE	CARRERA	9.000.000,00	9.000.000,00 €		9.000.000,00 €		- €	- €		500.000,00 €	500.000,00 €		1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	7.000.000,00 €					
GO_PS	301	PALEO - Paleontologia PNRR	B17B22001330006	IACOVIELLO		254.838,96 €		254.838,96 €		- €	- €		254.838,96 €	254.838,96 €			- €						
MN	302	CPI sede aule Sesto F.no - messa a norma antincendio	DA PRENDERE	CARRERA	4.900.000,00	4.900.000,00 €		4.900.000,00 €			- €		200.000,00 €	200.000,00 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	3.700.000,00 €					
altro	990	RISERVE	VARI	TARTARI		392.069,19 €	213.360,00 €	178.709,19 €	178.709,19 €	-70.768,98 €	107.940,21 €		70.768,98 €	70.768,98 €			- €					- €	
altro	999	INCENTIVO 80% INTERVENTI CHIUSI	VARI	TARTARI		236.731,08 €	52.392,36 €	184.338,72 €	184.338,72 €		184.338,72 €			- €			- €					- €	
<b>UTILE</b>						<b>19.600.000,00</b>			<b>212.394.623,05</b>	<b>29.664.251,15 €</b>	<b>-16.457.344,92 €</b>	<b>13.206.906,23 €</b>	<b>44.950.940,06 €</b>	<b>-18.516.764,39 €</b>	<b>26.434.175,67 €</b>	<b>51.550.000,00 €</b>	<b>-2.798.055,91 €</b>	<b>48.751.944,09 €</b>	<b>72.259.010,79 €</b>	<b>51.942.586,27 €</b>	<b>12.402.589,89 €</b>	<b>-12.602.589,89 €</b>	<b>51.742.586,27 €</b>

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
<b>01.01.01.05.01.02</b>											
<b>999</b>	INCENTIVO 80% INTERVENTI CHIUSI		26.149,21					8.676,99	34.826,20		34.826,20
	<b>Subtotale 01.01.01.05.01.02</b>		26.149,21					8.676,99	34.826,20		34.826,20
<b>01.01.02.01.01.06</b>											
<b>277,5</b>	Dip. eccellenza - Chimica - DISIA - Biologia - Adeguamento locali per HPC							113.349,73	113.349,73		113.349,73
<b>999</b>	INCENTIVO 80% INTERVENTI CHIUSI		92.939,69					13.695,89	106.635,58		106.635,58
	<b>Subtotale 01.01.02.01.01.06</b>		92.939,69					127.045,62	219.985,31		219.985,31
<b>01.01.02.02.01.01</b>											
<b>93,3</b>	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Pozzo librario livello 1, 2, 3 - Sala lettura quadrilatero primo piano							129.842,16	129.842,16		129.842,16
<b>255</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEIO - Messa a Norma e Sicurezza							60.000,00	60.000,00		60.000,00
<b>277,5</b>	Dip. eccellenza - Chimica - DISIA - Biologia - Adeguamento locali per HPC							133.145,79	133.145,79		133.145,79
<b>288</b>	PLESSO AULE CAMPUS CAREGGI - nuova realizzazione							79.187,10	79.187,10		79.187,10
<b>290,1</b>	Realizzazione di una Tendostruttura - PNRR							47.321,36	47.321,36		47.321,36
	<b>Subtotale 01.01.02.02.01.01</b>							449.496,41	449.496,41		449.496,41
<b>01.01.02.05.01.01</b>											
<b>93,3</b>	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Pozzo librario livello 1, 2, 3 - Sala lettura quadrilatero primo piano							166.896,00	166.896,00		166.896,00
<b>93,8</b>	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Interventi di ricollocazione del patrimonio librario Lotto 1		38,04						38,04		38,04
<b>250</b>	Complesso museale La Specola - Via Romana, 17							4.630,72	4.630,72		4.630,72
<b>282</b>	Adeguamento interventi edilizi per la Scuola di Agraria e Dipartimento		3.047,07						3.047,07		3.047,07

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
	<b>Subtotale</b>	<b>01.01.02.05.01.01</b>	3.085,11					171.526,72	174.611,83		174.611,83
<b>01.01.02.06.01.02</b>											
<b>20</b>	SPESE TECNICHE E COLLAUDI		105.339,19						105.339,19		105.339,19
<b>92,3</b>	VIA G. CAPPONI, 9 - COMPLETAMENTO E AULA SCHIFF		24.362,03						24.362,03		24.362,03
<b>93,3</b>	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Pozzo librario livello 1, 2, 3 - Sala lettura quadrilatero primo piano		218,20					190.132,03	190.350,23		190.350,23
<b>93,8</b>	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Interventi di ricollocazione del patrimonio librario Lotto 1		6.145,20						6.145,20		6.145,20
<b>159</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA		13,39						13,39		13,39
<b>161</b>	Riqualificazione scuola di Architettura: Santa Verdiana - Santa Teresa		146.795,34						146.795,34		146.795,34
<b>161,3</b>	Scuola di Architettura: Santa Verdiana - Santa Teresa - Accessibilità locali - appartamenti Via dell'Agnolo 12		84.003,87						84.003,87		84.003,87
<b>231,2</b>	Adeguamento funzionale e restauro scuola di Agraria: Chiesa e biblioteca di Quaracchi		15.105,29						15.105,29		15.105,29
<b>250</b>	Complesso museale La Specola - Via Romana, 17		61.174,52					34.619,46	95.793,98		95.793,98
<b>255</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Messa a Norma e Sicurezza		169.947,54					136.112,98	306.060,52		306.060,52
<b>255,4</b>	MS ATENEO - messa a norma antiincendio plesso didattico Santa Teresa Laboratorio Modelli (Lav. 255.502)		334,53					24.156,85	24.491,38		24.491,38
<b>255,5</b>	MS ATENEO - Intervento di adeguamento impiantistico D.A. G.R.I. piano primo in via Maragliano, 77 (EX 1.122)		1.570,25						1.570,25		1.570,25
<b>255,6</b>	MS ATENEO - Intervento di restauro e risanamento "VILLINO LA PACE" - ARCETRI - Lav. 255.506		77.496,55		21.282,72			49.778,44	148.557,71		148.557,71
<b>258</b>	PROGRAMMA MESSA A NORMA E CPI - DM 455/2023				1.037.452,78				1.037.452,78		1.037.452,78
<b>278</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO		353.277,28					1.232.450,20	1.585.727,48		1.585.727,48
<b>279</b>	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ATENEO - ACCORDO QUADRO		158.937,66					1.818.872,31	1.977.809,97		1.977.809,97
<b>282</b>	Adeguamento interventi edilizi per la Scuola di Agraria e Dipartimento		566.172,77						566.172,77		566.172,77

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
283	Realizzazione dell'edificio di completamento del Rise B destinato a laboratori di ricerca per le esigenze del Polo							212.593,71	212.593,71		212.593,71
287	NUOVA SEDE DIPARTIMENTO E SCUOLA DI AGRARIA - Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto F.no.							479.144,50	479.144,50		479.144,50
288	PLESSO AULE CAMPUS CAREGGI - nuova realizzazione							825.407,86	825.407,86		825.407,86
290	FpO tendostruttura temporanea							32.483,15	32.483,15		32.483,15
290,1	Realizzazione di una Tendostruttura - PNRR							159.376,68	159.376,68		159.376,68
291	Complesso Santa Marta - Riqualficazione e adeguamento del sistema infissi							186.725,56	186.725,56		186.725,56
293	Nuovo edificio per i centri C.E.T.E.C.S e C.R.I.S.T. nella'Area del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino							121.506,20	121.506,20		121.506,20
294	Risanamento conservativo e riordino funzionale dell'edificio denominato "Ex Geografia" in Via Laura -Firenze							458,21	458,21		458,21
295	Realizzazione nuovo edificio per Aule a Sesto Fiorentino							54.476,28	54.476,28		54.476,28
296	PNRR MIC3 - RESTAURO DEL GIARDINO STORICO DI VILLA LA QUIETE				709.804,52				709.804,52		709.804,52
298	ITACA - PNRR interventi edilizi PNRR MISS. 4 COMP. 2 LINEA 3.1 ITACA SR - Potenziamento the				118.563,90				118.563,90		118.563,90
299	ITINERIS - PNRR interventi edilizi PNRR MISS. 4 COMP. 2 LINEA 3.1 'ITINERIS - Italian Integrated				120.409,35				120.409,35		120.409,35
990	RISERVE		83.399,28					24.540,93	107.940,21		107.940,21
999	INCENTIVO 80% INTERVENTI CHIUSI		20.123,54					8.049,90	28.173,44		28.173,44
<b>Subtotale 01.01.02.06.01.02</b>			1.874.416,43		2.007.513,27			5.590.885,25	9.472.814,95		9.472.814,95
<b>01.01.02.06.01.03</b>											
208,1	Pista ciclabile e opere di urbanizzazione convenzionate		409,60						409,60		409,60
<b>Subtotale 01.01.02.06.01.03</b>			409,60						409,60		409,60
<b>01.01.02.06.01.04</b>											

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
<b>210</b>	LAVORI PER ELIMINAZIONE RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL CANALE di Cinta Orientale - Messa		1.088.708,22						1.088.708,22		1.088.708,22
	<b>Subtotale</b> <b>01.01.02.06.01.04</b>		1.088.708,22						1.088.708,22		1.088.708,22
<b>A01.01.02.01.01.01</b>											
<b>210</b>	LAVORI PER ELIMINAZIONE RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL CANALE di Cinta Orientale - Messa		218.074,81						218.074,81		218.074,81
	<b>Subtotale</b> <b>A01.01.02.01.01.01</b>		218.074,81						218.074,81		218.074,81
<b>A01.01.02.01.01.06</b>											
<b>999</b>	INCENTIVO 80% INTERVENTI CHIUSI		3.709,87						3.709,87		3.709,87
	<b>Subtotale</b> <b>A01.01.02.01.01.06</b>		3.709,87						3.709,87		3.709,87
<b>A01.01.02.06.01.02</b>											
<b>92,3</b>	VIA G. CAPPONI, 9 - COMPLETAMENTO E AULA SCHIFF							1.175,06	1.175,06		1.175,06
<b>231,2</b>	Adeguamento funzionale e restauro scuola di Agraria: Chiesa e biblioteca di Quaracchi		14.584,98						14.584,98		14.584,98
<b>255</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Messa a Norma e Sicurezza		26.788,61						26.788,61		26.788,61
	<b>Subtotale</b> <b>A01.01.02.06.01.02</b>		41.373,59					1.175,06	42.548,65		42.548,65
<b>D01.01.02.02.01.01</b>											
<b>277,5</b>	Dip. eccellenza - Chimica - DISIA - Biologia - Adeguamento locali per HPC				938.246,68				938.246,68		938.246,68
	<b>Subtotale</b> <b>D01.01.02.02.01.01</b>				938.246,68				938.246,68		938.246,68
<b>D01.01.02.06.01.02</b>											
<b>93,3</b>	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Pozzo librario livello 1, 2, 3 - Sala lettura quadrilatero primo piano				550.000,00				550.000,00		550.000,00
<b>278</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO				2.480,07				2.480,07		2.480,07

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
<b>999</b>	INCENTIVO 80% INTERVENTI CHIUSI				2.130,63				2.130,63		2.130,63
	<b>Subtotale</b> <b>D01.01.02.06.01.02</b>				554.610,70				554.610,70		554.610,70
<b>P01.01.01.05.01.02</b>											
<b>999</b>	INCENTIVO 80% INTERVENTI CHIUSI							3.752,54	3.752,54		3.752,54
	<b>Subtotale</b> <b>P01.01.01.05.01.02</b>							3.752,54	3.752,54		3.752,54
<b>P01.01.02.01.01.06</b>											
<b>999</b>	INCENTIVO 80% INTERVENTI CHIUSI		5.110,46						5.110,46		5.110,46
	<b>Subtotale</b> <b>P01.01.02.01.01.06</b>		5.110,46						5.110,46		5.110,46
	<b>Totale complessivo</b>		3.353.976,99		3.500.370,65			6.352.558,59	13.206.906,23		13.206.906,23
	<b>UNIFI</b>	9.706.535,58			<b>ESTERNI</b>	3.500.370,65		<b>ORDINARIA</b>			